


**Cronograma físico – financeiro:**

**Obra: Confeção e instalação de rampa de acessibilidade.**

Item	Serviços		1ª Fase	2ª Fase	Total com BDI Encargos Sociais
			30 dias	45 dias	
1	Mobilização e administração da obra	Físico	60%	40%	R\$3.777,00
		Financeiro	R\$2.266,20	R\$1.510,80	
2	Sinalização tapume e proteção	Físico	60%	40%	R\$2.022,00
		Financeiro	R\$1.213,20	R\$808,80	
3	Estrutura da rampa	Físico	60%	40%	R\$19.549,56
		Financeiro	R\$11.729,74	R\$7.819,82	
4	Guarda corpo e corrimão	Físico	30%	70%	R\$9.339,81
		Financeiro	R\$2.801,94	R\$6.537,87	
5	Proteção da calçada, desmobilização e limpeza	Físico	20%	80%	R\$3.367,50
		Financeiro	R\$673,50	R\$2.694,00	
<b>Percentual</b>			<b>49,10%</b>	<b>50,90%</b>	<b>100%</b>
<b>Total com BDI e Encargos Sociais</b>			<b>R\$18.684,58</b>	<b>R\$19.371,29</b>	<b>R\$38.055,87</b>

  
TONYDUNEL S. DOS SIMS  
CREB-RS = 1987207