

Cronograma Físico-financeiro

Obra: AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA - SPFC

Município: São Pedro da Serra/RS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	Meses decorridos				
				1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 47.760,33		80,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 38.208,26	R\$ 2.388,02	R\$ 2.388,02	R\$ 2.388,02	R\$ 2.388,02
2	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 2.913,04		100%				
				R\$ 2.913,04				
3	FUNDAÇÕES	R\$ 67.042,83		100%				
				R\$ 67.042,83				
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 146.570,91		25%	50%	25%		
				R\$ 36.642,73	R\$ 73.285,46	R\$ 36.642,73		
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 62.956,26			80%	20%		
					R\$ 50.365,01	R\$ 12.591,25		
6	ESQUADRIAS	R\$ 68.663,32					50%	50%
							R\$ 34.331,66	R\$ 34.331,66
7	COBERTURA	R\$ 68.805,62					80%	20%
							R\$ 55.044,50	R\$ 13.761,12
8	IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM	R\$ 25.609,47				100,00%		
						R\$ 25.609,47		
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 86.867,22				50,00%	25,00%	25,00%
						R\$ 43.433,61	R\$ 21.716,81	R\$ 21.716,81
10	PISO	R\$ 39.095,07			25,00%	75,00%		
					R\$ 9.773,77	R\$ 29.321,30		
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 10.919,31				50,00%	50,00%	
						R\$ 5.459,66	R\$ 5.459,66	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 64.153,51				50,00%	25,00%	25,00%
						R\$ 32.076,76	R\$ 16.038,38	R\$ 16.038,38
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 17.022,78				50,00%	25,00%	25,00%
						R\$ 8.511,39	R\$ 4.255,70	R\$ 4.255,70
14	PPCI	R\$ 882,14						100,00%
								R\$ 882,14
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 524,23						100,00%
								R\$ 524,23
Valores totais		R\$ 709.786,04		R\$ 144.806,86	R\$ 135.812,25	R\$ 196.034,18	R\$ 139.234,71	R\$ 93.898,05

Eng. Civil Alex Hammes
CREA RS 248004