

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: 3º ETAPA REVITALIZAÇÃO PARQUE MUNICIPAL DO RETIRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS

DATA:
out/23

ARQº EDUARDO CIELLO - CAU A188911-7

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	22.911,89	7,67	100,00	22.911,89		-		-		-		-	22.911,89	100,00
2. REFORMA BICA DE ÁGUA	12.510,59	4,19	100,00	12.510,59		-		-		-		-	12.510,59	100,00
3. PAVIMENTAÇÕES	47.028,82	15,75		-	100,00	47.028,82		-		-		-	47.028,82	100,00
4. RAMPAS E PROTEÇÕES	22.395,31	7,50		-	100,00	22.395,31		-		-		-	22.395,31	100,00
5. PÓRTICO	7.678,13	2,57	100,00	7.678,13		-		-		-		-	7.678,13	100,00
6. SANITÁRIO	53.648,46	17,96	100,00	53.648,46		-		-		-		-	53.648,46	100,00
7. COBERTURA	13.488,81	4,52	100,00	13.488,81		-		-		-		-	13.488,81	100,00
8. ESQUADRIAS E APARELHOS	7.645,87	2,56		-	100,00	7.645,87		-		-		-	7.645,87	100,00
9. SISTEMA CLOACAL	22.078,75	7,39		-	100,00	22.078,75		-		-		-	22.078,75	100,00
10. REDE DE VIGILÂNCIA	9.144,42	3,06		-	100,00	9.144,42		-		-		-	9.144,42	100,00
11. MOBILIÁRIO	37.931,23	12,70		-		-	100,00	37.931,23		-		-	37.931,23	100,00
12. SINALIZAÇÃO	23.746,82	7,95		-		-	100,00	23.746,82		-		-	23.746,82	100,00
13. PAISAGISMO	17.038,40	5,70		-		-	100,00	17.038,40		-		-	17.038,40	100,00
14. FINALIZAÇÃO DE OBRA	1.427,72	0,48		-		-	100,00	1.427,72		-		-	1.427,72	100,00
TOTAL PARCIAL			36,91	110.237,88	36,26	108.293,17	26,83	80.144,17	-	-	-	-	298.675,22	100,00
TOTAL ACUMULADO	298.675,22	100,00	36,91	110.237,88	73,17	218.531,05	100,00	298.675,22	100,00	298.675,22	100,00	298.675,22	298.675,22	100,00