



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Osório	Construção de piscina coberta aquecida na Vila Olímpica	Lote Único

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	PISCINA COBERTA AQUECIDA	1.583.539,89	% Período:	2,08%	7,72%	7,40%	10,11%	12,14%	4,75%	7,17%	10,39%	10,07%	9,14%	11,76%	7,27%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	55.889,46	% Período:	50,00%											50,00%
1.2.	PAVILHÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	981.882,48	% Período:	0,52%	12,44%	11,93%	16,31%	19,58%	7,66%	11,56%	11,72%	4,90%	3,39%		
1.2.1.	FUNDAÇÕES	10.130,08	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.2.	SUPERESTRUTURA PRÉ MODALDA DE CO	468.463,51	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.3.	COBERTURA	128.631,77	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.2.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE	52.676,99	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.2.5.	LAJE DE FORRO DOS BANHEIROS	13.682,96	% Período:							50,00%	50,00%				
1.2.6.	PINTURA	29.510,75	% Período:							50,00%	50,00%	50,00%			
1.2.7.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	51.003,64	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.2.8.	ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	23.389,90	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.2.9.	ABERTURAS	74.788,08	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.2.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	125.866,34	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.2.11.	PPCI	3.738,46	% Período:									50,00%	50,00%		
1.3.	PISCINA	488.730,30	% Período:								10,13%	16,96%	16,96%	38,10%	17,84%
1.3.1.	SUPERESTRUTURA	247.559,61	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
1.3.2.	SISTEMA HIDRAULICO E DE AQUECIMENT	166.897,75	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
1.3.3.	CASA DE MÁQUINAS (RECUPERAÇÃO DA C	74.272,94	% Período:											50,00%	50,00%
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	57.037,65	% Período:									50,00%	50,00%		
Total: R\$ 1.583.539,89			%:	2,08%	7,72%	7,40%	10,11%	12,14%	4,75%	7,17%	10,39%	10,07%	9,14%	11,76%	7,27%
Período:	Repass:	30.375,58		112.430,84	107.770,00	147.357,44	176.949,17	69.179,17	104.413,08	151.433,49	146.756,05	133.178,17	171.368,45	105.961,48	
	Contrapartida:	2.634,19		9.750,07	9.345,89	12.778,93	15.345,14	5.999,27	9.054,77	13.132,41	12.726,77	11.549,30	14.861,18	9.189,05	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	33.009,77		122.180,92	117.115,88	160.136,37	192.294,31	75.178,44	113.467,85	164.565,90	159.482,83	144.727,46	186.229,64	115.150,52	
Acumulado:	%:	2,08%		9,80%	17,20%	27,31%	39,45%	44,20%	51,36%	61,76%	71,83%	80,97%	92,73%	100,00%	
	Repass:	30.375,58		142.806,42	250.576,42	397.933,86	574.883,03	644.062,20	748.475,28	899.908,77	1.046.664,82	1.179.842,99	1.351.211,44	1.457.172,92	
	Contrapartida:	2.634,19		12.384,26	21.730,15	34.509,08	49.854,22	55.853,49	64.908,26	78.040,67	90.767,44	102.316,74	117.177,92	126.366,97	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	33.009,77		155.190,69	272.306,57	432.442,94	624.737,25	699.915,69	813.383,54	977.949,44	1.137.432,27	1.282.159,73	1.468.389,37	1.583.539,89	

Osório/RS
Local

sábado, 20 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Fofonka
CREA/CAU: RS 137554
ART/RRT:

