


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Projeto de Pavimentação Asfáltica Sobre Calçamento Irregular e Sinalização Viária - Rua Adão Vieira

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	PRAZO EM MESES						ACUMUL
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								
		25.548,04	13.611,58	3.978,82	3.978,82	3.978,82			25.548,03
		%	53,28%	15,57%	15,57%	15,57%			100,00%
2.	TERRAPLANAGEM E BASE								
		609.038,77	304.519,39	304.519,39					609.038,77
		%	50,00%	50,00%					100,00%
3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
		532.923,20			532.923,20				532.923,20
		%			100,00%				100,00%
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
		59.198,21				59.198,21			59.198,21
		%				100,00%			100,00%
5.	SERVIÇOS FINAIS								
		17.264,24				17.264,24			17.264,24
		%				100,00%			100,00%
TOTAL		1.243.972,46							
TOTAL MENSAL			318.130,97	308.498,21	536.902,02	80.441,27	0,00	0,00	
			25,57%	24,80%	43,16%	6,47%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO			318.130,97	626.629,17	1.163.531,19	1.243.972,46	1.243.972,46	1.243.972,46	1.243.972,45
			25,57%	50,37%	93,53%	100,00%	100,00%	100,00%	

São Sebastião do Caí, 13 de setembro de 2023.

Prefeito Municipal: Júlio César Campani


Responsável técnico: Márcio Morales Cezar
CREA: 114.134-RS
ART N°: 11259737