

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO SUL
CNPJ: 88.496.468/0001-60



SANTA BÁRBARA DO SUL
PREFEITURA 2021-2024

Cuidar de todos muda tudo!

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA CEL. VICTOR
DUMONCEL

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 11/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI: 24,23%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	2 DIAS	4 DIAS	6 DIAS	8 DIAS	10 DIAS	12 DIAS	14 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%						
		20.685,59	20.685,59						
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		30,00%	30,00%	40,00%			
		714.538,78		214.361,63	214.361,63	285.815,51			
3	SINALIZAÇÃO	100,00%					30,00%	30,00%	40,00%
		21.913,02					6.573,91	6.573,91	8.765,21
Porcentagem			2,73%	28,31%	28,31%	37,75%	0,87%	0,87%	1,16%
Custo			20.685,59	214.361,63	214.361,63	285.815,51	6.573,91	6.573,91	8.765,21
Porcentagem Acumulado			2,73%	31,04%	59,36%	97,11%	97,97%	98,84%	100,0%
Custo Acumulado			20.685,59	235.047,22	449.408,85	735.224,37	741.798,27	748.372,18	757.137,39

Kaoo Peixoto Tesche - Engenheiro Civil CREA RS206913
Setor de Engenharia