

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente/Tomador: Município de Parai - RS

Município: Parai - RS

Localidade: São Mateus (Canhada)

Objeto: Reposição de Pavimentação e Substituição de drenagem pluvial danificados pelas enxurradas

Item	Descrição do Serviço	CANHADÁ								SÃO CAETANO								MORRO DOS MOREIRAS								Total	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06		Etapa 07		Etapa 08		Etapa 09		Etapa 10		Etapa 11		Etapa 12		%	Valor
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.366,22
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	79,47%	R\$ 3.405,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -	12,07%	R\$ 517,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -	8,46%	R\$ 362,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.285,38
1.3	Movimento de Terra	23,07%	R\$ 8.122,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	22,05%	R\$ 7.763,12		R\$ -		R\$ -	27,43%	R\$ 9.657,25	27,45%	R\$ 9.664,29		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 35.206,89
1.4	Demolições		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.367,55
1.5	DRENAGEM PLUVIAL		R\$ -	7,17%	R\$ 2.210,78	7,17%	R\$ 2.210,78	7,17%	R\$ 2.210,78	20,44%	R\$ 6.302,43	20,44%	R\$ 6.302,43	20,44%	R\$ 6.302,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	17,17%	R\$ 5.294,17	100,00%	R\$ 30.833,81
1.6	Base	19,49%	R\$ 3.986,75	19,49%	R\$ 3.986,75	19,49%	R\$ 3.986,75	19,49%	R\$ 3.986,75	12,98%	R\$ 2.655,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -	9,06%	R\$ 1.853,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 20.455,34
1.7	Calçamento	21,49%	R\$ 8.237,16	21,49%	R\$ 8.237,16	21,49%	R\$ 8.237,16	21,49%	R\$ 8.237,16	14,04%	R\$ 5.381,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 38.330,21
1.8	Asfalto - Morro dos Moreiras		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 2.218,46	50,00%	R\$ 2.218,46		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.436,91
1.9	CONTENÇÃO COM GABIÃO		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15,26%	R\$ 28.929,91	15,26%	R\$ 28.929,91	15,26%	R\$ 28.929,91		R\$ -	18,06%	R\$ 34.238,15	18,06%	R\$ 34.238,15	18,10%	R\$ 34.313,98	100,00%	R\$ 189.580,02
1.10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	100,00%	R\$ 3.507,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.507,06
1.11	Sinalização provisória	100,00%	R\$ 4.349,14		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.349,14
	TOTAL	9,25%	R\$ 31.607,93	4,22%	R\$ 14.434,69	4,22%	R\$ 14.434,69	4,22%	R\$ 14.434,69	4,35%	R\$ 14.856,34	12,58%	R\$ 42.995,46	10,31%	R\$ 35.232,34	8,47%	R\$ 28.929,91	4,52%	R\$ 15.459,05	13,50%	R\$ 46.120,90	10,02%	R\$ 34.238,15	14,33%	R\$ 48.974,37	100,00%	R\$ 341.718,53
	TOTAL ACUMULADO	9,25%	R\$ 31.607,93	13,47%	R\$ 46.042,62	17,70%	R\$ 60.477,31	21,92%	R\$ 74.912,01	26,27%	R\$ 89.768,35	38,85%	R\$ 132.763,81	49,16%	R\$ 167.996,15	57,63%	R\$ 196.926,06	62,15%	R\$ 212.385,11	75,65%	R\$ 258.506,01	85,67%	R\$ 292.744,16	100,00%	R\$ 341.718,53		

OBSERVAÇÃO: CADA ETAPA CORRESPONDE A 15 DIAS.

Parai, 1 de abril de 2024.

JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: RS246244
ART nº: 13101973