



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL - RUA BARÃO DE SANTO ÂNGELO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL - RUA BARÃO DE SANTO ÂNGELO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	RUA BARÃO DE SANTO ÂNGELO (TRECHO DE 14,190,65m)	1.529.591,75	% Período:	34,44%	34,34%	17,62%	13,60%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	14.190,65	% Período:	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%								
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	1.044.954,35	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	IMPRIMAÇÃO - TRECHO DE DRENAGEM PLUVIAL	11.788,13	% Período:			100,00%									
1.4.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	17.435,24	% Período:			100,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAGEM	237.429,40	% Período:			100,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPA DE RECONSTRUÇÃO	195.206,36	% Período:				100,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.821,39	% Período:				100,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5.766,23	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 1.529.591,75				%:	34,44%	34,34%	17,62%	13,60%							
				Repassar:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	526.734,37	525.315,31	269.490,90	208.051,17							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	526.734,37	525.315,31	269.490,90	208.051,17							
				%:	34,44%	68,78%	86,40%	100,00%							
				Repassar:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	526.734,37	1.052.049,68	1.321.540,58	1.529.591,75							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	526.734,37	1.052.049,68	1.321.540,58	1.529.591,75							

SANTO ÂNGELO / RS
Local
quinta-feira, 7 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CARLOS FERRAZ
CREA/CAU: 65266D
ART/IRR:

JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ:2958736008
7
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ:29587360087
Dados: 2024.03.07 15:02:29 -03'00'