



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação - Reprogramado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 363.727-43/2011	GESTOR MINISTÉRIO DA CULTURA	PROGRAMA PRAÇA DOS ESPORTES E DA	ACÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DA PEC 3000M²	OBJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC 3000								
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ			MUNICÍPIO / UF BAGÉ-RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO IVO FERRONATO - BAGÉ - RS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DO CEU					
DATA BASE set-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC 3000					BDI 1 26,58%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.453.623,09	Parcela (%)	14,11%	21,10%	25,69%	22,98%	16,12%			
			Parcela (R\$)	205.101,76	306.759,51	373.404,62	334.084,11	234.273,09			
			Acumulado (%)	14,11%	35,21%	60,90%	83,88%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	205.101,76	511.861,27	885.265,89	1.219.350,00	1.453.623,09			
1.	SERVIÇOS À EXECUTAR	1.155.506,85	Parcela (%)	100,00%	17,95%	29,14%	27,32%	17,29%			
			Acumulado (%)	8,30%	26,24%	55,39%	82,71%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	95.858,42	303.257,51	639.986,35	955.670,13	1.155.506,85			
1.1.	SUPERESTRUTURA	89.048,16	Parcela (%)	25,00%	50,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	22.262,04	66.786,12	89.048,16					
1.2.	PAREDES E PAINÉIS	41.871,29	Parcela (%)	10,00%			80,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	10,00%	10,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	4.187,13	4.187,13	4.187,13	37.684,16	41.871,29			
1.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	21.825,23	Parcela (%)	25,00%	50,00%			25,00%			
			Acumulado (%)	25,00%	75,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	5.456,31	16.368,92	16.368,92	21.825,23				
1.4.	FERRAGENS	6.891,13	Parcela (%)	25,00%	50,00%			25,00%			
			Acumulado (%)	25,00%	75,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	1.722,78	5.168,35	5.168,35	6.891,13				
1.5.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	121.258,08	Parcela (%)			50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	60.629,04	121.258,08				
1.6.	ESQUADRIAS METÁLICAS	66.920,44	Parcela (%)			50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	33.460,22	66.920,44				
1.7.	REVESTIMENTO DE TETOS	12.105,22	Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.105,22					
1.8.	REVESTIMENTO DE PISOS	48.746,26	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	24.373,13	48.746,26					
1.9.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	90.304,37	Parcela (%)	10,00%	40,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	10,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	9.030,44	45.152,19	90.304,37					
1.10.	PISTA DE SKATE	6.988,32	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.494,16	6.988,32					
1.11.	ÁGUA FRIA	3.803,50	Parcela (%)	25,00%	75,00%						
			Acumulado (%)	25,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	950,88	3.803,50						
1.12.	PLUVIAL – PVC ESGOTO	1.518,60	Parcela (%)	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	379,65	1.138,95	1.518,60				
1.13.	VENTILAÇÃO	54,50	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	27,25	54,50						
1.14.	PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	3.189,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.189,54					
1.15.	LOUÇAS E METAIS	19.037,79	Parcela (%)	0,00%		40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.615,12	19.037,79				
1.16.	LUMINÁRIAS	94.794,30	Parcela (%)			25,00%	25,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	23.698,58	47.397,15	94.794,30			
1.17.	ELÉTRICA	111.703,84	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	11.170,38	33.511,15	55.851,92	78.192,69	111.703,84			
1.18.	ELÉTRICA - PE - SPDA - PEC	9.079,84	Parcela (%)	50,00%	40,00%	0,00%		10,00%			
			Acumulado (%)	50,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	4.539,92	8.171,86	8.171,86	8.171,86	9.079,84			
1.19.	ELÉTRICA - PE - SDAI - ADM	26.054,31	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.605,43	7.816,29	13.027,16	20.843,45	26.054,31			
1.20.	ELÉTRICA - PE - REDE - PEC	62.949,65	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	6.294,97	18.884,90	31.474,83	50.359,72	62.949,65			
1.21.	COMUNICAÇÃO VISUAL	1.016,11	Parcela (%)	0,00%			0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,11			
1.22.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	89.415,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	22.353,96	67.061,87	89.415,83			
1.23.	PINTURA	67.833,86	Parcela (%)		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	13.566,77	27.133,54	40.700,32	67.833,86			
1.24.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7.365,77	Parcela (%)	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	3.682,89	3.682,89	3.682,89	3.682,89	7.365,77			
1.25.	ADMINISTRAÇÃO	119.640,01	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	23.928,00	47.856,00	71.784,01	95.712,01	119.640,01			
1.26.	AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.725,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%		40,00%	60,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.490,35	18.725,87			
1.27.	ADEQUAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	13.365,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.682,52	13.365,03			
2.	SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS A SEREM REFEITOS	298.116,24	Parcela (%)	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%			
			Acumulado (%)	36,64%	69,97%	82,28%	88,45%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	109.243,34	208.603,76	245.279,54	263.679,87	298.116,24			
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	71.860,79	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	71.860,79							
2.2.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	24.565,96	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	12.282,98	24.565,96					
2.3.	FERRAGENS	1.393,14	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	696,57	1.393,14					
2.4.	COBERTURA	45.805,30	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	22.902,65	45.805,30						
2.5.	REVESTIMENTO DE PAREDES	8.330,44	Parcela (%)	10,00%	90,00%						
			Acumulado (%)	10,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	833,04	8.330,44						
2.6.	REVESTIMENTO DE PISOS	24.249,79	Parcela (%)	10,00%	90,00%						
			Acumulado (%)	10,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.424,98	24.249,79						
2.7.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10.775,97	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.387,99	10.775,97						
2.8.	PISTA DE SKATE	65,50	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	65,50						
2.9.	PLUVIAL – PVC ESGOTO	1.902,79	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.902,79						
2.10.	ELÉTRICA	23.643,10	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.364,31	7.092,93	11.821,55	16.550,17	23.643,10			
2.11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	911,15	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	455,58	911,15						
2.12.	PINTURA	68.358,59	Parcela (%)		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	13.671,72	27.343,44	41.015,15	68.358,59			
2.13.	ADEQUAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.014,00	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.014,00							
2.14.	RAMPAS DE ACESSO	13.239,72	Parcela (%)	0,00%	60,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.943,83	13.239,72					

Local

29 de janeiro de 2024

Data

Nome: MARCELO R. KROLOW

Título: ARQUITETO e URBANISTA

CREA/CAU CAU RS A 44 989-0

ART/RRRT: 8412885

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRRT: