

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Bagé	Pavimentação Av. Itália	Pavimentação de rua no município de Bagé/RS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.	Pavimentação Av. Itália	2.652.491,75	% Período:	8,13%	8,93%	13,17%	29,51%	31,34%	8,92%						
1.1.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO	17.917,58	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	140.230,82	% Período:	8,13%	8,93%	13,17%	29,51%	31,34%	8,92%						
1.3.	DRENAGEM	186.342,07	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM	374.190,53	% Período:		37,53%	62,47%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	1.439.547,92	% Período:				51,50%	48,50%							
1.6.	GUIAS	180.923,67	% Período:		46,35%	53,65%									
1.7.	CALÇADA ACESSÍVEL	204.413,23	% Período:					43,60%	56,40%						
1.8.	SINALIZAÇÃO	108.925,93	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 2.652.491,75				%:	8,13%	8,93%	13,17%	29,51%	31,34%	8,92%					
Período:	Financiamento:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	215.661,13	236.829,04	349.270,84	782.758,94	831.237,94	236.733,86								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	215.661,13	236.829,04	349.270,84	782.758,94	831.237,94	236.733,86								
Acumulado:	%:			8,13%	17,06%	30,23%	59,74%	91,08%	100,00%						
	Financiamento:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	215.661,13	452.490,17	801.761,01	1.584.519,95	2.415.757,89	2.652.491,75								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	215.661,13	452.490,17	801.761,01	1.584.519,95	2.415.757,89	2.652.491,75								

Bagé/RS
Local
segunda-feira, 11 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Carolina Marinho
CREA/CAU: CAU/RS A146847-2
ART/RRT: RRT 13790519