



**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MORRO CARRARD -
ETAPA 01**

MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

CRONOGRAMA

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Local: ESTRADA MORRO CARRARD - ETAPA 01
Trecho: ESTACA 180 A 0+860
Data Base: FEVEREIRO/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)							TOTAL
			1	2	3	4	5	6	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.303,88	60% 15.182,33					40% 10.121,55	100% 25.303,88
2.	TERRAPLENAGEM	88.141,41	70% 61.698,99	30% 26.442,42					100% 88.141,41
3.	DRENAGEM PLUVIAL	77.718,01	40% 31.087,20	60% 46.630,81					100% 77.718,01
4.	PAVIMENTAÇÃO	758.702,68			20% 151.740,54	30% 227.610,80	30% 227.610,80	20% 151.740,54	100% 758.702,68
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	14.253,36						100% 14.253,36	100% 14.253,36
TOTAL DO ORÇAMENTO		964.119,34							100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	11,20% 107.968,52	7,58% 73.073,23	15,74% 151.740,54	23,61% 227.610,80	23,61% 227.610,80	18,27% 176.115,45	964.119,34
		% ACUMULADO	11,20% 107.968,52	18,78% 181.041,75	34,52% 332.782,28	58,12% 560.393,09	81,73% 788.003,89	100,00% 964.119,34	