

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
REVITALIZAÇÃO RUA DA VITÓRIA											
Item	Descrição	TOTAL		ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,85%	19.605,47	25,00%	4.901,37	25,00%	4.901,37	25,00%	4.901,37	25,00%	4.901,36
2	SERVIÇOS INICIAIS	2,06%	10.498,28	100,00%	10.498,28		-		-		-
3	TERRAPLANAGEM	0,43%	2.173,52	100,00%	2.173,52		-		-		-
4	INFRAESTRUTURA	8,94%	45.585,23	85,00%	38.747,44	8,00%	3.646,82	7,00%	3.190,97		-
5	PAVIMENTAÇÃO	30,28%	154.336,02	20,00%	30.867,20	40,00%	61.734,41	40,00%	61.734,41		-
6	PASSEIO PÚBLICO	20,10%	102.451,89		-	60,00%	61.471,13	40,00%	40.980,76		-
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,77%	3.942,80		-		-		-	100,00%	3.942,80
8	OBRAS COMPLEMENTARES	33,57%	171.100,62		-		-	40,00%	68.440,25	60,00%	102.660,37
	TOTAL DA ETAPA	100%	509.693,83	17,11%	87.187,81	25,85%	131.753,73	35,17%	179.247,76	21,88%	111.504,53
	TOTAL ACUMULADO			17,11%	87.187,81	42,96%	218.941,54	78,12%	398.189,30	100,00%	509.693,83

São Marcos, dezembro de 2023.

Pablo Candido Corrêa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 219.898
ART 12711127