



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE SAO VENDELINO	RUA COBERTA DO MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO/RS	CONSTRUÇÃO RUA COBERTA - ESTRUTURAL E ARQUITETONICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.	CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA	1.447.339,92	% Período:	5,96%	4,84%	40,75%	48,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	17.919,18	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.	FUNDAÇÕES	68.404,06	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.	VIGA BALDRAME	10.467,82	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.	MURRO DE ARRIMO EM PEDRA GRES	50.660,91	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5.	VIGA DE COROAMENTO	8.982,05	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.6.	PILARES	84.252,07	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.7.	ESTRUTURA METALICA	505.597,70	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.8.	TELHAMENTO	233.208,32	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.9.	PISO	17.039,31	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.343,11	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.11.	SISTEMA DE SOM	378.713,93	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLU'	39.049,27	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.13.	SINALIZAÇÃO	3.236,31	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.465,88	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total: R\$ 1.447.339,92			%:	5,96%	4,84%	40,75%	48,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:	Repassa:	60.426,27		49.077,54	412.894,84	490.739,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	25.896,97		21.033,24	176.954,93	210.316,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	86.323,24		70.110,78	589.849,77	701.056,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	5,96%		10,81%	51,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repassa:	60.426,27		109.503,81	522.398,65	1.013.137,94	1.013.137,94	1.013.137,94	1.013.137,94	1.013.137,94	1.013.137,94	1.013.137,94	1.013.137,94	1.013.137,94	1.013.137,94
	Contrapartida:	25.896,97		46.930,21	223.885,14	434.201,98	434.201,98	434.201,98	434.201,98	434.201,98	434.201,98	434.201,98	434.201,98	434.201,98	434.201,98
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	86.323,24	156.434,02	746.283,79	1.447.339,92	1.447.339,92	1.447.339,92	1.447.339,92	1.447.339,92	1.447.339,92	1.447.339,92	1.447.339,92	1.447.339,92

SÃO VENDELINO/RS

Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: NESTOR MENDONÇA RAUBER

CREA/CAU: CAU RS A98306-3

ART/RRT: