



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	947026	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO DISTRITO DO RINCÃO DOS MENDES NO M	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO DISTRITO DO RINCÃO DOS MENDES NO M

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.273.624,85	% Período:	4,48%	45,90%	21,95%	27,66%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	22.404,52	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	13.320,58	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	33.987,17	% Período:	100,00%											
1.4.	REMEMDO PROFUNDO	4.206,53	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.126.984,05	% Período:	0,00%	51,38%	24,31%	24,31%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	29.732,28	% Período:	0,00%			100,00%								
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	42.989,72	% Período:	0,00%			100,00%								
Total: R\$ 1.273.624,85				%:	4,48%	45,90%	21,95%	27,66%							
Período:	Repassse:	21.413,38			219.170,84	104.825,64	132.090,14								
	Contrapartida:	35.702,03			365.418,56	174.773,38	220.230,88								
	Outros:	-			-	-	-								
	Investimento:	57.115,41			584.589,40	279.599,02	352.321,02								
Acumulado:	%:	4,48%			50,38%	72,34%	100,00%								
	Repassse:	21.413,38			240.584,22	345.409,86	477.500,00								
	Contrapartida:	35.702,03			401.120,59	575.893,97	796.124,85								
	Outros:	-			-	-	-								
	Investimento:	57.115,41			641.704,81	921.303,83	1.273.624,85								

SANTO ÂNGELO / RS
Local
terça-feira, 14 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: TUNIAN M. MULLER
CREA/CAU: RS166870
ART/RRT:

TUNIAN MARCEL
MULLER:0072534109
2
Assinado de forma digital por
TUNIAN MARCEL
MULLER:00725341092
Dados: 2024.05.14 10:56:10 -03'00'