

**CRONOGRAMA**

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 7.988,00	25,00%	R\$ 1.997,00	25,00%	R\$ 1.997,00	25,00%	R\$ 1.997,00	25,00%	R\$ 1.997,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.129,84	100,00%	R\$ 28.129,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 28.176,91	100,00%	R\$ 28.176,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 65.131,20		R\$ -	100,00%	R\$ 65.131,20		R\$ -		R\$ -
5	ALVENARIAS	R\$ 13.043,43		R\$ -	50,00%	R\$ 6.521,72	50,00%	R\$ 6.521,72		R\$ -
6	RAMPA	R\$ 1.514,81		R\$ -	100,00%	R\$ 1.514,81		R\$ -		R\$ -
7	REVESTIMENTOS	R\$ 29.480,64		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 14.740,32	50,00%	R\$ 14.740,32
8	ESQUADRIAS	R\$ 19.658,05		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 19.658,05		R\$ -
9	FORRO PVC BANHEIRO	R\$ 2.835,80		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.835,80		R\$ -
10	COBERTURA	R\$ 23.099,88		R\$ -	100,00%	R\$ 23.099,88		R\$ -		R\$ -
11	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 4.909,40		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.909,40		R\$ -
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 5.421,16		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 2.710,58	50,00%	R\$ 2.710,58
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 30.471,05	30,00%	R\$ 9.141,32		R\$ -	70,00%	R\$ 21.329,74		R\$ -
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.426,06	30,00%	R\$ 1.927,82	20,00%	R\$ 1.285,21		R\$ -	50,00%	R\$ 3.213,03
15	COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 20.705,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 20.705,77
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 371,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 371,66
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 287.363,66</b>	<b>24,14%</b>	<b>R\$ 69.372,89</b>	<b>34,64%</b>	<b>R\$ 99.549,82</b>	<b>26,00%</b>	<b>R\$ 74.702,61</b>	<b>15,22%</b>	<b>R\$ 43.738,36</b>

GARIBALDI, 13 DE MAIO DE 2024.

**FRANCISCO GIORDANI**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

**Michel Lima Levien**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / RS 202818