


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)

PRAÇA LOTEAMENTO PEDRAS DE AREIA I
LINDOLFO COLLOR, RS

ITEM	DESCRIÇÃO	V. ITEM	% ITEM	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		TOTAL	
		(R\$)		R\$ (s)	(30 dias) % (s)	R\$ (s)	(60 dias) % (s)	R\$ (s)	(90 dias) % (s)	R\$ (ac)	% (ac)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.706,79	3,74%	R\$ 7.706,79	100%					R\$ 7.706,79	100,00%
2	QUADRA DE AREIA	R\$ 29.880,43	14,51%	R\$ 29.880,43	100%					R\$ 29.880,43	100,00%
3	ESPAÇOS MULTUISO	R\$ 8.215,00	3,99%	R\$ 8.215,00	100%					R\$ 8.215,00	100,00%
4	CERCAMENTO PRAÇA	R\$ 46.570,88	22,61%	R\$ 9.314,18	20%	R\$ 23.285,44	50%	R\$ 13.971,26	30%	R\$ 46.570,88	100,00%
5	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 44.670,12	21,69%	R\$ 8.934,02	20%	R\$ 22.335,06	50%	R\$ 13.401,04	30%	R\$ 44.670,12	100,00%
6	ADEQUAÇÕES DRENAGENS	R\$ 4.795,20	2,33%			R\$ 2.397,60	50%	R\$ 2.397,60	50%	R\$ 4.795,20	100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.750,50	12,02%					R\$ 24.750,50	100%	R\$ 24.750,50	100,00%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.365,93	19,11%			R\$ 19.682,96	50%	R\$ 19.682,96	50%	R\$ 39.365,93	100,00%
	TOTAL	R\$ 205.954,84	100,00%	R\$ 64.050,42	31,10%	R\$ 67.701,06	32,87%	R\$ 74.203,36	36,03%	R\$ 205.954,84	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 64.050,42	31,10%	R\$ 131.751,48	63,97%	R\$ 205.954,84	100,00%	R\$ 205.954,84	100,00%


Engenheiro Civil William Eduardo Weller
Resp. Técnico - CREA RS 149.345

Gaspar Behne
Prefeito Municipal