



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)

REFORMA EMEI PARAÍSO DOS BAIXINHOS - BAIRRO FELDIWANN
LINDOLFO COLLOR, RS

ITEM	DESCRIÇÃO	V. ITEM (R\$)	% ITEM	PARCELA 1 (30 dias)		PARCELA 2 (60 dias)		PARCELA 3 (90 dias)		TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$ (ac)	% (ac)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 26.831,30	22,19%	R\$ 10.732,52	40,00%	R\$ 10.732,52	40,00%	R\$ 5.366,26	20,00%	R\$ 26.831,30	100,00%
2	RECUPERAÇÃO TELHADOS	R\$ 79.273,07	65,56%	R\$ 15.854,61	20,00%	R\$ 31.709,23	40,00%	R\$ 31.709,23	40,00%	R\$ 79.273,07	100,00%
3	RECUPERAÇÃO REVESTIMENTO PAREDE FUNDOS (PRÓXIMO AO CASTELO D'ÁGUA)	R\$ 2.013,30	1,66%	R\$ 2.013,30	100,00%					R\$ 2.013,30	100,00%
4	RECUPERAÇÃO REVESTIMENTO FACHADA PRINCIPAL (PRÓXIMO AO LOCAL DOS MASTROS)	R\$ 9.245,88	7,65%	R\$ 9.245,88	100,00%					R\$ 9.245,88	100,00%
5	RECUPERAÇÃO PLATIBANDA EXTERNA (SALA CRECHE I)	R\$ 1.424,68	1,18%	R\$ 1.424,68	100,00%					R\$ 1.424,68	100,00%
6	RECUPERAÇÃO PAREDE INTERNA (DIVISÃO ENTRE SALA PRÉ-ESCOLA E SALA CRECHE III)	R\$ 2.135,20	1,77%	R\$ 2.135,20	100,00%					R\$ 2.135,20	100,00%
	TOTAL	R\$ 120.923,43	100,00%	R\$ 41.406,19	34,24%	R\$ 42.441,75	35,10%	R\$ 47.075,49	30,66%	R\$ 120.923,43	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 41.406,19	34,24%	R\$ 83.847,94	69,34%	R\$ 120.923,43	100,00%		

Engenheiro Civil William Eduardo Weiler
Resp. Técnico - CREA-RS 149.345