



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de São Pedro da Serra	Execução de obra de Pavimentação de trecho da Estrada Três Pin	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.237,90	% Período:	100,00%											
2.	TERRAPLANAGEM	38.759,83	% Período:	100,00%											
3.	DRENAGEM PLUVIAL	220.293,44	% Período:	100,00%											
4.	PAVIMENTAÇÃO	1.138.499,76	% Período:		64,58%	35,42%									
5.	SINALIZAÇÃO	24.138,25	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 1.429.929,18				18,69%	51,42%	29,89%									
Período:	Repassse:	71.817,97		197.546,55	114.840,48										
	Contrapartida:	195.473,20		537.679,66	312.571,32										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	267.291,17		735.226,21	427.411,80										
Acumulado:	Repassse:	71.817,97		269.364,52	384.205,00										
	Contrapartida:	195.473,20		733.152,86	1.045.724,18										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	267.291,17		1.002.517,38	1.429.929,18										

São Pedro da Serra
Local

quarta-feira, 5 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Alex Agostinho da Silva Hammes
CREA/CAU: CREA
ART/RRT: 13063439