



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	Valor Total (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL	
			MATERIAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	310.118,10	8.683,31	2,80%	8.900,39	2,87%	26.018,91	8,39%	26.468,84	9,18%	25.522,72	8,23%	31.299,90	10,08%	40.501,42	13,06%	35.043,35	11,30%	37.555,30	12,11%	38.702,74	12,48%	19.537,44	6,30%	9.923,78	3,20%	310.118,10	100,00%
2	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTERO	376.607,26	86.619,67	23,00%	22.596,44	6,00%	22.596,44	6,00%	22.596,44	6,00%	22.596,44	6,00%	22.596,44	6,00%	22.596,44	6,00%	22.596,44	6,00%	22.596,44	6,00%	22.596,44	6,00%	22.596,44	6,00%	64.023,23	17,00%	376.607,26	100,00%
3	OBRA CIVIL	3.453.274,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.453.274,77	100,00%
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	41.598,42	4.159,84	10,00%	12.479,53	30,00%	4.159,84	10,00%	4.159,84	10,00%	12.479,53	30,00%	4.159,84	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.598,42	100,00%
3.2	MOVIMENTOS DE TERRA	485,49	-	-	48,55	10,00%	48,55	10,00%	145,65	30,00%	-	-	48,55	10,00%	48,55	10,00%	145,65	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	485,49	100,00%
3.3	ESTRUTURA	84.365,21	4.218,26	5,00%	8.436,52	10,00%	8.436,52	10,00%	12.654,78	15,00%	16.873,04	20,00%	16.873,04	20,00%	8.436,52	10,00%	8.436,52	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	84.365,21	100,00%
3.4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	31.986,39	-	-	3.198,64	10,00%	7.996,60	25,00%	7.996,60	25,00%	-	-	6.397,28	20,00%	6.397,28	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.986,39	100,00%
3.5	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	172.674,40	-	-	-	-	17.267,44	10,00%	17.267,44	10,00%	17.267,44	10,00%	34.534,88	20,00%	17.267,44	10,00%	17.267,44	10,00%	17.267,44	10,00%	34.534,88	20,00%	17.267,44	10,00%	-	-	172.674,40	100,00%
3.6	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	227.222,23	-	-	-	-	22.722,23	10,00%	34.083,34	15,00%	34.083,34	15,00%	22.722,23	10,00%	22.722,23	10,00%	45.444,45	20,00%	22.722,23	10,00%	22.722,23	10,00%	-	-	-	-	227.222,23	100,00%
3.7	REVESTIMENTOS	1.176.559,41	-	-	-	-	176.783,91	15,00%	176.783,91	15,00%	177.855,94	10,00%	58.907,97	5,00%	58.907,97	5,00%	176.783,91	15,00%	176.783,91	15,00%	58.907,97	5,00%	-	-	-	-	1.176.559,41	100,00%
3.8	FORROS	202.815,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.281,52	10,00%	20.281,52	10,00%	40.563,04	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	202.815,21	100,00%
3.9	PINTURAS	94.421,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.326,37	30,00%	9.442,12	10,00%	9.442,12	10,00%	9.442,12	10,00%	28.326,37	30,00%	9.442,12	10,00%	-	-	94.421,22	100,00%
3.10	PAVIMENTAÇÃO	36.832,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.733,08	40,00%	3.683,27	10,00%	-	-	14.733,08	40,00%	3.683,27	10,00%	-	-	-	-	36.832,71	100,00%
3.11	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	109.984,97	429,04	1,00%	2.145,18	5,00%	4.290,37	10,00%	5.148,44	12,00%	4.290,37	10,00%	4.290,37	10,00%	20.489,24	45,00%	4.290,37	45,00%	4.290,37	45,00%	4.290,37	45,00%	4.290,37	45,00%	4.290,37	45,00%	109.984,97	100,00%
3.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	42.903,67	-	-	1.682,30	1,00%	8.411,51	5,00%	8.411,51	5,00%	16.823,02	10,00%	16.823,02	10,00%	20.187,62	12,00%	25.234,53	15,00%	25.234,53	15,00%	16.823,02	10,00%	8.411,51	5,00%	-	-	42.903,67	100,00%
3.13	COMBATE A INCÊNDIO	168.230,20	-	-	8.902,20	5,00%	17.804,59	10,00%	17.804,59	10,00%	17.804,59	10,00%	17.804,59	10,00%	17.804,59	10,00%	17.804,59	10,00%	17.804,59	10,00%	17.804,59	10,00%	7.121,84	4,00%	-	-	168.230,20	100,00%
3.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES, SEGURANÇA E SPDA	178.045,89	1.780,46	1,00%	40.566,36	5,00%	40.566,36	5,00%	40.566,36	5,00%	122.959,08	15,00%	20.991,81	25,00%	81.986,72	10,00%	81.986,72	10,00%	81.986,72	10,00%	81.986,72	10,00%	16.365,39	2,00%	-	-	178.045,89	100,00%
3.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	819.807,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.318,21	10,00%	12.636,42	20,00%	6.318,21	10,00%	6.318,21	10,00%	12.636,42	20,00%	6.318,21	10,00%	6.318,21	10,00%	819.807,22	100,00%
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	63.182,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.318,21	10,00%	12.636,42	20,00%	6.318,21	10,00%	6.318,21	10,00%	12.636,42	20,00%	6.318,21	10,00%	6.318,21	10,00%	63.182,09	100,00%
4	OBRA CIVIL - IMPLANTAÇÃO	451.267,82	22.563,39	5,00%	22.563,39	5,00%	45.126,78	10,00%	45.126,78	10,00%	45.126,78	10,00%	45.126,78	10,00%	45.126,78	10,00%	45.126,78	10,00%	45.126,78	10,00%	45.126,78	10,00%	22.563,39	5,00%	22.563,39	5,00%	451.267,82	100,00%
	TOTAL MENSAL		128.453,97	2,80%	131.951,39	2,87%	385.394,60	8,39%	421.846,52	9,18%	378.038,77	8,23%	462.742,56	10,08%	399.700,15	13,06%	318.752,86	11,30%	356.053,45	12,11%	372.948,62	12,48%	289.235,13	6,30%	146.348,87	3,19%	4.591.267,95	100,00%
	TOTAL ACUMULADO PREVISTO		128.453,97	2,80%	260.405,36	5,67%	645.800,16	14,07%	1.067.446,68	23,25%	1.445.488,45	31,48%	1.908.229,01	41,56%	2.507.929,16	54,62%	3.026.682,14	65,92%	3.582.735,60	78,03%	4.155.684,22	90,51%	4.444.919,34	96,81%	4.591.267,95	100,00%		