

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra: SALA ACOLHIMENTO - SECRETARIA DA SAÚDE											
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS											
Item	Descrição	TOTAL		SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1.1	PAREDES GESSO ACARTONADO	27,36%	2.438,36	50,00%	1.219,18	50,00%	1.219,18		-		-
1.2	VIDROS	35,29%	3.144,37		-		1.572,19	100,00%	1.572,18		-
1.3	PORTA MADEIRA	8,02%	714,98		-			100,00%	714,98		-
1.4	PINTURA PAREDE	15,87%	1.414,36		-			50,00%	707,18	50,00%	707,18
1.5	PINTURA PORTA	3,09%	275,18		-				-	100,00%	275,18
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,04%	805,68	50,00%	402,84	25,00%	201,42	25,00%	201,42		-
1.7	SERVIÇOS FINAIS	1,33%	118,16		-		-		-	100,00%	118,16
	TOTAL DA ETAPA	100%	8.911,09	18,20%	1.622,02	33,59%	2.992,79	35,86%	3.195,76	12,35%	1.100,52
	TOTAL ACUMULADO			18,20%	1.622,02	51,79%	4.614,81	87,65%	7.810,57	100,00%	8.911,09

São Marcos, 15 de abril de 2024.

RAMONA ROMIO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU-RS A42.350-5
RRT N° 11742896