



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOTE 01: LATERAL ESQUERDA DO TREVO DE ACESSO DO KM 88+900

ENDEREÇO: RODOVIA RSC-453 - IVO TRAMONTINA, KM 88+900


CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 18.387,00	10,72%	R\$ 1.971,42	15,92%	R\$ 2.927,79	14,95%	R\$ 2.748,88
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.066,91	24,30%	R\$ 2.932,46	15,14%	R\$ 1.826,89	15,14%	R\$ 1.826,89
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 25.294,16	70,00%	R\$ 17.705,91	30,00%	R\$ 7.588,25		
4	DRENAGEM	R\$ 125.962,58	50,00%	R\$ 62.981,29				
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 569.280,51			20,00%	R\$ 113.856,10	20,00%	R\$ 113.856,10
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 42.730,61						
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 4.569,33			20,00%	R\$ 913,87	20,00%	R\$ 913,87
TOTAL		R\$ 798.291,10	10,72%	R\$ 85.591,08	15,92%	R\$ 127.112,90	14,95%	R\$ 119.345,74

ITEM	SERVIÇO	VALOR	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 18.387,00	18,18%	R\$ 3.342,82	35,61%	R\$ 6.547,09	4,62%	R\$ 849,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.066,91	15,14%	R\$ 1.826,89	15,14%	R\$ 1.826,89	15,14%	R\$ 1.826,89
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 25.294,16						
4	DRENAGEM	R\$ 125.962,58	20,00%	R\$ 25.192,52	30,00%	R\$ 37.788,77		
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 569.280,51	20,00%	R\$ 113.856,10	40,00%	R\$ 227.712,21		
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 42.730,61			20,00%	R\$ 8.546,12	80,00%	R\$ 34.184,49
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 4.569,33	20,00%	R\$ 913,87	40,00%	R\$ 1.827,72		
TOTAL		R\$ 798.291,10	18,18%	R\$ 145.132,20	35,61%	R\$ 284.248,80	4,62%	R\$ 36.860,38

GARIBALDI, 22 DE JULHO DE 2024.


LUIZ ANTÔNIO POSSEBOM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS


JAIRO HENRIQUE M. DE CAMARGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS PR137578
ART N° 13281472



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOTE 02: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LATERAL DA RSC-453 - ESTACA 0+000 A 0+300

ENDEREÇO: RODOVIA RSC-453 - IVO TRAMONTINA, KM 89+500 A 89+800

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 16.638,00	15,83%	R\$ 2.633,70	9,92%	R\$ 1.650,55	14,92%	R\$ 2.481,99
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 13.824,69	78,50%	R\$ 10.852,44	4,30%	R\$ 594,45	4,30%	R\$ 594,45
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 92.616,16	80,00%	R\$ 74.092,93	20,00%	R\$ 18.523,23		
4	DRENAGEM	R\$ 72.165,06	50,00%	R\$ 36.082,53				
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 562.848,41			10,00%	R\$ 56.284,84	20,00%	R\$ 112.569,68
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 9.508,26						
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 4.459,73			10,00%	R\$ 445,97	20,00%	R\$ 891,95
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.152,42						
TOTAL		R\$ 781.212,73	15,83%	R\$ 123.661,60	9,92%	R\$ 77.499,04	14,92%	R\$ 116.538,07

ITEM	SERVIÇO	VALOR	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 16.638,00	28,88%	R\$ 4.804,89	28,18%	R\$ 4.689,24	2,27%	R\$ 377,63
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 13.824,69	4,30%	R\$ 594,45	4,30%	R\$ 594,45	4,30%	R\$ 594,45
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 92.616,16						
4	DRENAGEM	R\$ 72.165,06	30,00%	R\$ 21.649,52	20,00%	R\$ 14.433,01		
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 562.848,41	35,00%	R\$ 196.996,94	35,00%	R\$ 196.996,95		
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 9.508,26			20,00%	R\$ 1.901,65	80,00%	R\$ 7.606,61
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 4.459,73	35,00%	R\$ 1.560,91	35,00%	R\$ 1.560,90		
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.152,42					100,00%	R\$ 9.152,42
TOTAL		R\$ 781.212,73	28,88%	R\$ 225.606,71	28,18%	R\$ 220.176,20	2,27%	R\$ 17.731,11

GARIBALDI, 22 DE JULHO DE 2024.


LUIZ ANTÔNIO POSSEBOM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS


JAIRO HENRIQUE M. DE CAMARGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS PR137578
ART N° 13281472