

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Bagé	APELIDO EMPREENDIMENTO Centro de Autismo	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Autismo
--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	Reforma do Centro de Autismo	389.883,02	% Período:	25,84%	41,47%	32,69%									
1.1.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E SERVIÇOS I	2.738,83	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	46.274,85	% Período:	26,04%	41,78%	32,18%									
1.3.	TERRAPLENAGEM	3.246,48	% Período:	25,00%	75,00%										
1.4.	PAREDES E ALVENARIAS	27.339,74	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	REVESTIMENTO PAREDES	55.815,60	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	REVESTIMENTO PISO INTERNO	28.947,05	% Período:	100,00%											
1.7.	REVESTIMENTO PISO EXTERNO	34.794,00	% Período:	25,00%	75,00%										
1.8.	ESQUADRIAS	32.683,10	% Período:		50,00%	50,00%									
1.9.	FORROS E COBERTURA	16.156,08	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.10.	REPARO TELHADO	9.925,14	% Período:	100,00%											
1.11.	COBERTURA DE ACESSO	27.248,30	% Período:			100,00%									
1.12.	RAMPA DE ACESSO	12.370,92	% Período:			100,00%									
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.500,30	% Período:	25,00%	75,00%										
1.14.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	27.844,38	% Período:	25,00%	75,00%										
1.15.	LOUÇAS E METAIS	6.991,75	% Período:		50,00%	50,00%									
1.16.	REDE ELÉTRICA	45.188,59	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.17.	PPCI	2.888,16	% Período:			100,00%									
1.18.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.929,75	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 389.883,02			%:	25,84%	41,47%	32,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	100.763,41	161.671,16	127.448,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	100.763,41	161.671,16	127.448,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	25,84%	67,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	100.763,41	262.434,57	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	100.763,41	262.434,57	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02	389.883,02

Bagé/RS
Local
sexta-feira, 3 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Carolina Marinho
CREA/CAU: CAU/RS A146847-2
ART/RRT: RRT N° 14100258