

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra: SALA ACOLHIMENTO - SECRETARIA DA SAÚDE											
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS											
Item	Descrição	TOTAL		SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1.1	PAREDES GESSO ACARTONADO	27,03%	2.424,98	50,00%	1.212,49	50,00%	1.212,49		-		-
1.2	VIDROS	35,89%	3.220,36		-	50,00%	1.610,18	50,00%	1.610,18		-
1.3	PORTA MADEIRA	8,14%	730,16		-			100,00%	730,16		-
1.4	PINTURA PAREDE	15,58%	1.398,23		-			50,00%	699,12	50,00%	699,12
1.5	PINTURA PORTA	2,89%	259,31		-				-	100,00%	259,31
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,16%	821,57	50,00%	410,79	25,00%	205,39	25,00%	205,39		-
1.7	SERVIÇOS FINAIS	1,32%	118,16		-		-		-	100,00%	118,16
	TOTAL DA ETAPA	100%	8.972,78	18,09%	1.623,28	33,75%	3.028,06	36,16%	3.244,85	12,00%	1.076,59
	TOTAL ACUMULADO			18,09%	1.623,28	51,84%	4.651,34	88,00%	7.896,19	100,00%	8.972,78

São Marcos, 07 de agosto de 2024.

RAMONA ROMIO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU-RS A42.350-5
RRT N° 11742896