



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES				Município / UF BENTO GONÇALVES/RS		Localidade / Endereço			Apelido do Empreendimento			
DATA BASE mar-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ORÇAMENTO BASE PARA UTI					BDI 1 25,00%	BDI 2 15,20%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/24	Parcela 1 nov/24	Parcela 2 dez/24	Parcela 3 jan/25	Parcela 4 fev/25	Parcela 5 mar/25	Parcela 6 abr/25	Parcela 7 mai/25	Parcela 8 jun/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		6.432.407,07	Parcela (%)	13,48%	8,99%	19,04%	26,64%	12,28%	4,34%	8,01%	7,23%
			Parcela (R\$)	866.773,04	578.428,97	1.224.676,54	1.713.425,34	789.867,47	278.868,40	515.141,03	465.226,28
			Acumulado (%)	13,48%	22,47%	41,51%	68,14%	80,42%	84,76%	92,77%	100,00%
			Acumulado (R\$)	866.773,04	1.445.202,01	2.669.878,55	4.383.303,89	5.173.171,36	5.452.039,76	5.967.180,79	6.432.407,07
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	223.670,10	Parcela (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			Acumulado (%)	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
			Acumulado (R\$)	27.958,76	55.917,53	83.876,29	111.835,05	139.793,81	167.752,58	195.711,34	223.670,10
2.	ESTRUTURA UTI	827.175,60	Parcela (%)	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	413.587,80	579.022,92	744.458,04	827.175,60				
3.	ELEVADOR	811.584,00	Parcela (%)			25,00%	75,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	202.896,00	811.584,00				
4.	PAREDES E DIVISÓRIAS	441.407,41	Parcela (%)		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	40,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	44.140,74	176.562,96	308.985,19	441.407,41			
5.	FORRO TETO	143.673,59	Parcela (%)	0,00%			50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	71.836,80	143.673,59			
6.	REVESTIMENTO PISO	283.105,91	Parcela (%)		5,00%	30,00%	30,00%	35,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	35,00%	65,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	14.155,30	99.087,07	184.018,84	283.105,91			
7.	ESQUADRIAS	90.432,68	Parcela (%)				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	22.608,17	45.216,34	67.824,51	90.432,68	
8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	129.381,16	Parcela (%)	90,00%	10,00%						
			Acumulado (%)	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	116.443,04	129.381,16						
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	148.356,93	Parcela (%)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%
			Acumulado (%)	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	85,00%	95,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	22.253,54	44.507,08	66.760,62	89.014,16	111.267,70	126.103,39	140.939,08	148.356,93
10.	PPCI E SERVIÇOS FINAIS	22.512,27	Parcela (%)	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
			Acumulado (%)	15,00%	30,00%	45,00%	55,00%	65,00%	75,00%	85,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	3.376,84	6.753,68	10.130,52	12.381,75	14.632,98	16.884,20	19.135,43	22.512,27
11.	TORRE DE ESCADAS/ELEVADORES	1.438.770,29	Parcela (%)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%
			Acumulado (%)	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	85,00%	95,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	215.815,54	431.631,09	647.446,63	863.262,17	1.079.077,72	1.222.954,75	1.366.831,78	1.438.770,29
12.	REDE DE GÁS MEDICINAL	50.174,77	Parcela (%)	0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	40,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	5.017,48	20.069,91	40.139,82	50.174,77			
13.	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	945.090,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	50,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	236.272,64	472.545,28	472.545,28	472.545,28	708.817,92	945.090,56

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/24	Parcela 1 nov/24	Parcela 2 dez/24	Parcela 3 jan/25	Parcela 4 fev/25	Parcela 5 mar/25	Parcela 6 abr/25	Parcela 7 mai/25	Parcela 8 jun/25
14.	IT MÉDICO	203.696,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	50.924,16	101.848,32	152.772,48	152.772,48	152.772,48	203.696,64
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTRAS AO CONVÊNIO	673.375,16	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	67.337,52	134.675,03	202.012,55	336.687,58	471.362,61	538.700,13	606.037,64	673.375,16

Local

21 de junho de 2024

Data

Nome: SIMÃO CARRARO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 158.747

ART/RRT: