



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: OBRAS DE RESTABELECIMENTO DA ESTRADA DA LINHA GRACIEMA ALTA
RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROTOCOLO S2ID RES-RS-4317251-20240610-10

			1° QUINZENA	2° QUINZENA	3° QUINZENA	4° QUINZENA	TOTAL
1. Administração local							
Físico		1,25%	25%	25%	25%	25%	100%
Financeiro	R\$	3.491,68	R\$ 872,92	R\$ 872,92	R\$ 872,92	R\$ 872,92	R\$ 3.491,68
2. Serviços iniciais							
Físico		1,91%	100%				100%
Financeiro	R\$	5.319,93	R\$ 5.319,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.319,93
3. Regularização, execução de sub-base e de base							
Físico		47,83%	55%	45%			100%
Financeiro	R\$	133.202,16	R\$ 73.261,19	R\$ 59.940,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.202,16
4. Pavimentação asfáltica							
Físico		37,17%		20%	70%	10%	100%
Financeiro	R\$	103.518,24	R\$ -	R\$ 20.703,65	R\$ 72.462,77	R\$ 10.351,82	R\$ 103.518,24
5. Drenagem							
Físico		9,40%				100%	100%
Financeiro	R\$	26.186,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.186,60	R\$ 26.186,60
6. Sinalização horizontal							
Físico		1,19%				100%	100%
Financeiro	R\$	3.312,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.312,00	R\$ 3.312,00
7. Desmobilização							
Físico		1,24%				100%	100%
Financeiro	R\$	3.450,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.450,40	R\$ 3.450,40
		100,00%	28,53%	29,27%	26,33%	15,86%	100,00%
	TOTAL	R\$ 278.481,01	R\$ 79.454,04	R\$ 81.517,54	R\$ 73.335,69	R\$ 44.173,74	R\$ 278.481,01

Santa Tereza, 08 de junho de 2024.

GISELE CAUMO
Prefeita MunicipalCRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA ESTRADA DA LINHA 130 DA LEOPOLDINA - TRECHO km 0+0,00 a 1+068,76

		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1. Administração local	R\$ 5.120,45					
Físico		25%	25%	25%	25%	100%
Financeiro		R\$ 1.280,11	R\$ 1.280,11	R\$ 1.280,11	R\$ 1.280,11	R\$ 5.120,45
2. Serviços iniciais	R\$ 7.729,49					
Físico		100%				100%
Financeiro		R\$ 7.729,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.729,49
3. Terraplenagem (conforme seções de corte e aterro, inclui escavação para valetas)	R\$ 66.193,81					
Físico		70%			30%	100%
Financeiro		R\$ 46.335,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.858,14	R\$ 66.193,81
4. Drenagem	R\$ 295.606,32					
Físico		50%			50%	100%
Financeiro		R\$ 147.803,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.803,16	R\$ 295.606,32
5. Execução da sub-base 16 cm e da base 14 cm (Incluso os trechos a repavimentar na via transversal)	R\$ 547.058,11					
Físico		20%	80%			100%
Financeiro		R\$ 109.411,62	R\$ 437.646,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 547.058,11
6. Pavimentação em CBUQ com h=5,0 cm (Incluso os trechos a repavimentar na via transversal)	R\$ 607.040,04					
Físico				80%	20%	100%
Financeiro		R\$ -	R\$ -	R\$ 485.632,03	R\$ 121.408,01	R\$ 607.040,04
7. Sinalização	R\$ 27.343,63					
Físico					100%	100%
Financeiro		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.343,63	R\$ 27.343,63
8. Controle tecnológico	R\$ 1.657,65					
Físico					100%	100%
Financeiro		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,65	R\$ 1.657,65
9. Serviços Finais	R\$ 6.039,96					
Físico					100%	100%
Financeiro		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.039,96	R\$ 6.039,96
TOTAL		R\$ 312.560,05	R\$ 438.926,60	R\$ 486.912,14	R\$ 325.390,66	R\$ 1.563.789,46

Santa Tereza, 03 de setembro de 2024.

GISELE CAUMO
Prefeita MunicipalKÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849