

Obra
UBS GERMANO

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,4%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 112,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	83,64%	8,18%	8,18%
		14.300.97	11.960.41	1.170.28	1.170.28
2	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%
		66.788.30		33.394.15	33.394.15
3	PAREDES, PORTAS E JANELAS	100,00%		50,00%	50,00%
		51.264.00		25.621.38	25.621.37
4	PISOS	100,00%		100,00%	
		3.208.87		3.208.87	
5	PASSEIO	100,00%			100,00%
		9.487.58			9.486.51
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		3.974.15	1.987.08	1.987.07	
7	ENTRADA DE ENERGIA	100,00%			100,00%
		5.388.80			5.387.96
8	LIMPEZA FINAL	100,00%			100,00%
		479.53			478.56
9	ASMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		6.521.43	2.152.07	2.152.07	2.217.29
Porcentagem			9,97%	41,24%	48,79%
Custo			16.099,56	67.533,82	77.756,12
Porcentagem Acumulado			9,97%	51,21%	100,0%
Custo Acumulado			16.099,56	83.633,38	161.389,50

Bruno Troina da Silva
Eng Civil CREA RS 222401