

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: **AMPLIAÇÃO ESCOLA PEDRO LIENFIELD - 2024**

Local: **Rua Hugo Hommerding - Centro - São Pedro da Serra**

Município: **Município de São Pedro da Serra – RS**

Responsável Técnico de Projeto: **Eng. Civil Marcelo Migotto - CREA RS97.139-D**

Área: **154,02m²**

Grupo	Total	%	Periodo 1	%	Periodo 2	%	Periodo 3	%	Periodo 4	%	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	14.837,16	3,86%	14.837,16	100,00							14.837,16
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	3.681,77	0,96%	3.681,77	100,00							3.681,77
FUNDAÇÕES	40.592,18	10,57%	28.414,53	70,00	12.177,66	30,00					40.592,18
SUPERESTRUTURA	61.546,53	16,03%			52.314,55	85,00	9.231,98	15,00			61.546,53
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	18.016,50	4,69%			14.413,20	80,00	3.603,30	20,00			18.016,50
ESQUADRIAS	29.754,03	7,75%			2.975,40	10,00	11.901,61	40,00	14.877,01	50,00	29.754,03
SISTEMAS DE COBERTURA	63.324,44	16,49%					25.329,78	40,00	37.994,66	60,00	63.324,44
IMPERMEABILIZAÇÃO	1.718,38	0,45%			1.718,38	100,00					1.718,38
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	53.838,25	14,02%					10.767,65	20,00	43.070,60	80,00	53.838,25
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	46.413,18	12,09%					13.923,95	30,00	32.489,22	70,00	46.413,18
PINTURA	16.521,69	4,30%					3.304,34	20,00	13.217,35	80,00	16.521,69
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	391,67	0,10%							391,67	100,00	391,67
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	28.256,13	7,36%					14.128,06	50,00	14.128,06	50,00	28.256,13
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.676,45	0,96%							3.676,45	100,00	3.676,45
SERVIÇOS FINAIS	1.455,00	0,38%							1.455,00	100,00	1.455,00
Total do período em R\$	384.023,35		46.933,46	12%	83.599,19	22%	92.190,67	24%	161.300,03	42%	
Total acumulado em R\$			46.933,46	12%	130.532,64	34%	222.723,32	58%	384.023,35	100%	384.023,35

São Pedro da Serra - RS, 16 de outubro de 2024

Marcelo Migotto
Engenheiro Civil - CREA RS 97.139

Isabel Corte Joner Cornelius
Prefeita Municipal