



Obra
Recomposição de Cotas Dique Pólder Rio Branco Trecho III

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 10/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio
Grande do Sul
SCO - 05/2024 - Rio de

B.D.I.
29,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	5,65%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%
		1.645.424,11	92.966,46	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04
1.1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO	100,00%	5,65%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%
		1.645.424,11	92.966,46	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04	91.321,04
2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	100,00%	43,31%	56,69%																
		1.843.710,12	798.422,20	1.045.287,92																
2.1	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	100,00%	90,00%	10,00%																
		120.193,84	108.174,46	12.019,38																
2.2	PROJETO BÁSICO	100,00%	80,00%	20,00%																
		862.809,68	690.247,74	172.561,94																
2.3	PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT	100,00%		100,00%																
		860.706,60		860.706,60																
3	EXECUÇÃO DAS OBRAS	100,00%	2,71%	3,26%	8,95%	7,33%	7,33%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	1,78%	
		29.839.022,50	809.886,64	971.863,96	2.671.849,95	2.185.917,97	2.185.917,97	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	531.989,52	
3.1	REMOÇÃO DO MATERIAL DE BAIXA RESISTÊNCIA (DECAPAGEM E SOLOS MOLES)	100,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%	10,00%													
		3.239.546,54	809.886,64	971.863,96	809.886,64	323.954,65	323.954,65													
3.2	RECOMPOSIÇÃO DIQUE	100,00%			7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	2,00%	
		26.599.475,96			1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	1.861.963,32	531.989,52	
4	PAVIMENTAÇÃO DO DIQUE	100,00%															20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		4.529.609,10															905.921,82	905.921,82	905.921,82	905.921,82
5	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00%			4,90%	6,94%	6,94%	6,94%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	6,94%	6,94%	5,00%	5,10%	0,16%	0,22%	0,32%
		112.960,84			5.535,08	7.839,48	7.839,48	7.839,48	11.205,72	11.205,72	11.205,72	11.205,72	11.205,72	7.839,48	7.839,48	5.648,04	5.761,00	180,74	248,51	361,47
Porcentagem			4,48%	5,55%	7,29%	6,02%	6,02%	5,16%	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	5,16%	5,16%	7,54%	7,55%	7,53%	4,03%	2,63%
Custo			1.701.275,30	2.108.472,92	2.768.706,07	2.285.078,49	2.285.078,49	1.961.123,84	1.964.490,07	1.964.490,07	1.964.490,07	1.964.490,07	1.964.490,07	1.961.123,84	1.961.123,84	2.864.854,22	2.864.967,18	2.859.386,91	1.529.480,89	997.604,33
Porcentagem Acumulado			4,48%	10,03%	17,33%	23,34%	29,36%	34,53%	39,7%	44,87%	50,05%	55,22%	60,39%	65,56%	70,72%	78,27%	85,81%	93,34%	97,37%	100,0%
Custo Acumulado			1.701.275,29	3.809.748,21	6.578.454,28	8.863.532,78	11.148.611,27	13.109.735,10	15.074.225,18	17.038.715,25	19.003.205,32	20.967.695,39	22.932.185,46	24.893.309,30	26.854.433,13	29.719.287,35	32.584.254,53	35.443.641,44	36.973.122,33	37.970.726,67

Marco Antonio da Silva Oliveira - Mat 121390
Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA RS 183876

Renata Cardoso - Mat 123419
Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA RS 201403

Herinton Diego Rocha Filgueiras - Mat 123911
Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA PA 13216210