

MUNICÍPIO DE PARECI NOVO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(X) GLOBAL

MODALIDADE: Empreitada Global

VALOR GLOBAL: R\$ 198.910,85

OBRA: Eletrificação e Iluminação Viária do Loteamento Habitacional

LOCAL: Rodovia Transcitrus e Imediações - Bairro Despique - Pareci Novo - RS

INTERESSADO: Município de Pareci Novo

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses (60 dias corridos)

() INDIVIDUAL

Item	Discriminação das Tarefas	PERÍODOS			
		CUSTOS		% do período	Valor do período (R\$)
		%	Total (R\$)		
1	Abertura de cavas	6,00	11.934,65	100%	11.934,65
2	Implantação de postes com estruturas e concretagem de base	19,17	38.131,21	100%	38.131,21
3	Lançamento de condutores de MT e acessórios	11,86	23.590,83	100%	23.590,83
4	Lançamento de condutores de BT e acessórios	8,00	15.912,87	42%	6.683,40
5	Instalação de sistemas de aterramento	6,50	12.929,21	40%	5.171,68
6	Instalação de equipamentos de manobra e proteção	10,40	20.686,73	25%	5.171,68
7	Implantação da subestação, instalação de transformador e acessórios	21,15	42.069,65	10%	4.206,96
8	Instalação de sistema de iluminação LED	13,56	26.972,31	5%	1.348,62
9	Execução de conexões finais, revisão e testes de operação	3,36	6.683,40	0%	0,00
TOTAL	SIMPLES	100	198.910,85	48,38%	96.239,04
	ACUMULADO			48,38%	96.239,04
					100%
					198.910,85

Observações:

* A data de início da obra é a contar do quinto dia subsequente ao da expedição da ordem de serviço.

Pareci Novo, 20 de maio de 2024.

Responsável Técnico:

Valdir Farias de Mattos
Técnico Eletrotécnica
CFT 45035768015