

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
REPAROS CASA DA CULTURA									
MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA									
ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.932,03	R\$ 2.199,03	R\$ 2.199,03	R\$ 2.199,03	R\$ 2.199,03	R\$ 2.199,03	R\$ 2.199,03	R\$ 2.199,03	R\$ 18.325,21
	16,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	100,00%
2 BANHEIROS PAV TÉRREO	R\$ 10.825,94	R\$ 10.825,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.651,88
	50,00%	50,00%							100,00%
3 PISOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.449,39	R\$ -	R\$ 23.449,39
							100,00%		100,00%
4 TERRAÇO NORTE 2º PAVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.163,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.163,82
				100,00%					100,00%
5 TROCA DE SHAFTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.334,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.334,63
				100,00%					100,00%
6 DIVISÓRIA SALA 3º ANDAR	R\$ -	R\$ 4.782,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.782,95
		100,00%							100,00%
7 TORNEIRA PARA LIMPEZA DO TERRAÇO 3º ANDAR	R\$ 213,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,34
	100,00%								100,00%
8 CLIMATIZAÇÃO	R\$ 6.370,24	R\$ 6.370,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.961,90	R\$ 63.702,37
	10,00%	10,00%						80,00%	100,00%
9 PINTURA INTERNA	R\$ -	R\$ 7.489,86	R\$ 14.979,72	R\$ 14.979,72	R\$ 14.979,72	R\$ 14.979,72	R\$ 7.489,86	R\$ -	R\$ 74.898,58
		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		100,00%
10 REFORMA E PINTURA EXTERNA DE PAREDES	R\$ -	R\$ 7.822,01	R\$ 15.644,01	R\$ 15.644,01	R\$ 15.644,01	R\$ 15.644,01	R\$ 7.822,01	R\$ -	R\$ 78.220,05
		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		100,00%
11 TELHADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.604,55	R\$ 2.604,55	R\$ 5.209,10
							50,00%	50,00%	100,00%
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.921,41	R\$ 4.921,41
								100,00%	100,00%
Total da Etapa	R\$ 20.341,55	R\$ 39.490,02	R\$ 32.822,75	R\$ 49.321,20	R\$ 32.822,75	R\$ 32.822,75	R\$ 43.564,83	R\$ 60.686,88	R\$ 311.872,73
	6,52%	12,66%	10,52%	15,81%	10,52%	10,52%	13,97%	19,46%	100,00%
Total Acumulado	R\$ 20.341,55	R\$ 59.831,57	R\$ 92.654,32	R\$ 141.975,52	R\$ 174.798,27	R\$ 207.621,02	R\$ 251.185,85	R\$ 311.872,73	
	6,52%	19,18%	29,71%	45,52%	56,05%	66,57%	80,54%	100,00%	

Flores da Cunha, 31 de janeiro de 2025.

NATIELE FERRARI PAGLIARINI
 Engenheira Civil - CREA-RS 225534