

Obra: CONSTRUÇÃO DE 30 GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JUDAS TATEU**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS			TOTAL
		1	2	3	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%			100,00%
		3.750,00	-	-	R\$ 3.750,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%			100,00%
		192,07	-	-	R\$ 192,07
3	SUPREESTRUTURA	25,00%	45,00%	30,00%	100,00%
		4.495,70	8.092,26	5.394,83	R\$ 17.982,79
4	ALVENARIAS		40,00%	60,00%	100,00%
		-	5.249,64	7.874,47	R\$ 13.124,11
5	REVESTIMENTOS			100,00%	100,00%
		-	-	5.789,60	R\$ 5.789,60
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		80,00%	20,00%	100,00%
		-	6.349,64	1.587,41	R\$ 7.937,05
7	PINTURA			100,00%	100,00%
		-	-	6.861,68	R\$ 6.861,68
8	SERVIÇOS FINAIS			100,00%	100,00%
		-	-	2.323,24	R\$ 2.323,24
		14,56%	33,97%	51,47%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)		8.437,77	19.691,54	29.831,23	57.960,54

São Marcos-RS, 28 de janeiro de 2025

Pablo Candido Corrêa

Engenheiro Civil

CREA-RS 219.898