



OBRA: INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CORREDOR FREY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	UNID.	PRAZO											
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	SERVIÇOS INÍCIAS-FINAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	135.357,15	% do Item	26,34	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	11,16
			R\$	35.653,85	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
2	TERRAPLENAGEM	1.692.368,82	% do Item	21,00	20,00	18,00	15,00	14,00	12,00	-	-	-	-	-	-
			R\$	355.397,45	338.473,76	304.626,39	253.855,32	236.931,63	203.084,26						
3	DRENAGEM	231.661,48	% do Item	-	14,00	13,00	12,00	12,00	11,00	11,00	10,00	9,00	8,00	-	-
			R\$		32.432,61	30.115,99	27.799,38	27.799,38	25.482,76	25.482,76	23.166,15	20.849,53	18.532,92		
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	198.072,54	% do Item	-	-	22,00	18,00	20,00	15,00	15,00	10,00	-	-	-	-
			R\$			43.575,96	35.653,06	39.614,51	29.710,88	29.710,88	19.807,25				
5	PAVIMENTAÇÃO	5.893.822,06	% do Item	-	-	-	-	8,00	11,00	17,00	24,00	31,00	9,00	-	-
			R\$					471.505,76	648.320,43	1.001.949,75	1.414.517,29	1.827.084,84	530.443,99		
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	352.339,85	% do Item	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	40,00	52,00
			R\$											28.187,19	140.935,94
TOTAL MENSAL (R\$)				391.051,30	379.366,37	386.778,34	325.767,76	784.311,29	915.058,33	1.065.603,40	1.465.950,70	1.856.394,37	585.624,09	149.395,94	198.320,00
TOTAL ACUMULADO (R\$)				391.051,30	770.417,68	1.157.196,02	1.482.963,78	2.267.275,06	3.182.333,39	4.247.936,79	5.713.887,49	7.570.281,86	8.155.905,95	8.305.301,90	8.503.621,90
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				4,60	9,06	13,61	17,44	26,66	37,42	49,95	67,19	89,02	95,91	97,67	100,00
TOTAL GLOBAL (R\$)				8.503.621,90											

Santa Cruz do Sul, 29 de janeiro de 2025.

LUCIANO DE MEDEIROS DELLINGHAUSEN
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 133306

VANIR RAMOS DE AZEVEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA