



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE IMBÉ.



ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1043 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 222
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - UBS PORTE II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				SIMPL. %	TOT (\$)	SIMPL. %	TOT (\$)	SIMPL. %	TOT (\$)	SIMPL. %	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 188.305,79	6,80%	27,40%	R\$ 51.595,78	8,20%	R\$ 15.441,07	6,90%	R\$ 12.993,09	9,90%	R\$ 18.642,27
2	FUNDAÇÃO	R\$ 345.610,62	12,10%	40,00%	R\$ 138.244,24	50,00%	R\$ 172.805,31	10,00%	R\$ 34.561,07		
3	ESTRUTURA	R\$ 478.855,41	16,77%					30,00%	R\$ 143.656,62	40,00%	R\$ 191.542,16
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 240.153,82	8,41%							30,00%	R\$ 72.046,14
5	COBERTURA	R\$ 117.771,15	4,12%								
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 23.698,32	0,83%								
7	ESQUADRIAS	R\$ 214.071,15	9,60%					30,00%	R\$ 7.109,50	70,00%	R\$ 16.588,82
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 122.102,71	4,28%								
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 119.930,64	4,20%								
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 3.015,85	0,11%								
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 54.959,22	1,92%								
12	PINTURA	R\$ 107.222,18	3,76%								
13	MARMORIA	R\$ 15.894,05	0,56%								
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 61.536,85	2,16%								
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PPCI	R\$ 223.264,08	7,82%	5,00%	R\$ 11.163,20	15,00%	R\$ 33.489,61				
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 272.981,94	9,56%	5,00%	R\$ 13.649,08	5,00%	R\$ 13.649,08				
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 99.751,13	3,49%								
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.057,80	0,28%								
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.778,11	0,41%								
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 71.399,57	2,50%								
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.859,07	0,52%								
TOTAL		R\$ 2.855.219,16	100,00%	7,52%	R\$ 214.652,30	8,24%	R\$ 235.385,07	6,95%	R\$ 198.320,28	10,47%	R\$ 298.819,39

Acumulado	R\$ 450.037,37	15,76%	Acumulado	R\$ 648.357,65	22,71%	Acumulado	R\$ 947.177,04	33,17%
-----------	----------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	----------------	--------

8




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1043 - Centro - CEP 95.625-000 - IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 - R. 222
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - UBS PORTE II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 188.305,79	6,60%	8,70%	R\$ 16.382,60	6,00%	R\$ 11.298,34	4,80%	R\$ 9.038,67	4,90%	R\$ 9.228,98
2	FUNDAÇÃO	R\$ 345.610,62	12,10%								
3	ESTRUTURA	R\$ 478.855,41	16,77%	30,00%	R\$ 143.656,63						
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 240.153,82	8,41%	25,00%	R\$ 60.038,48	10,00%	R\$ 24.015,38				
5	COBERTURA	R\$ 117.771,15	4,12%			100,00%	R\$ 117.771,15				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 23.698,32	0,83%								
7	ESQUADRIAS	R\$ 274.071,15	9,60%								
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 122.102,71	4,28%								
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 119.930,64	4,20%					10,00%	R\$ 12.210,28	50,00%	R\$ 61.051,35
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 3.015,85	0,11%								
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 54.959,22	1,92%								
12	PINTURA	R\$ 107.222,18	3,76%								
13	MARMORARIA	R\$ 15.894,05	0,56%								
14	LOIÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 61.538,85	2,16%								
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PPCI	R\$ 223.264,08	7,82%	20,00%	R\$ 44.652,81						
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 272.981,64	9,56%								
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 99.751,13	3,49%			20,00%	R\$ 54.596,32	40,00%	R\$ 109.192,65	20,00%	R\$ 44.652,81
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.057,80	0,28%					50,00%	R\$ 49.875,56	20,00%	R\$ 54.596,32
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.778,11	0,41%	100,00%	R\$ 8.057,80						
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 71.398,57	2,50%	90,00%	R\$ 10.600,29						
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.859,07	0,52%								
TOTAL		R\$ 2.855.219,16	100,00%								

9,93%	R\$ 283.388,61	7,27%	R\$ 207.681,19	6,32%	R\$ 180.317,16	6,90%	R\$ 197.007,07
-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------

Acumulado	R\$ 1.230.565,65	43,10%	Acumulado	R\$ 1.438.246,84	50,37%	Acumulado	R\$ 1.618.564,00	56,69%	Acumulado	R\$ 1.815.571,07	63,59%
-----------	------------------	--------	-----------	------------------	--------	-----------	------------------	--------	-----------	------------------	--------





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1043 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 222
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - UBS PORTE II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR												TOTAL	
				9º MÊS			10º MÊS			11º MÊS			12º MÊS				
				SIMPL.%	TOT (\$)		SIMPL.%	TOT (\$)		SIMPL.%	TOT (\$)		SIMPL.%	TOT (\$)		SIMPL.%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 188.305,79	6,60%	5,20%	R\$ 9.791,90		5,80%	R\$ 10.921,73		6,50%	R\$ 12.239,86		5,70%	R\$ 10.733,50		100,00%	R\$ 188.305,79
2	FUNDAÇÃO	R\$ 345.610,62	12,10%													100,00%	R\$ 345.610,62
3	ESTRUTURA	R\$ 478.855,41	16,77%													100,00%	R\$ 478.855,41
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 240.153,82	8,41%				17,50%	R\$ 42.028,91		17,50%	R\$ 42.028,91					100,00%	R\$ 240.153,82
5	COBERTURA	R\$ 117.771,15	4,12%													100,00%	R\$ 117.771,15
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 23.698,32	0,83%													100,00%	R\$ 23.698,32
7	ESQUADRIAS	R\$ 274.071,15	9,60%				50,00%	R\$ 137.035,58		50,00%	R\$ 137.035,57					100,00%	R\$ 274.071,15
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 122.102,71	4,28%	30,00%	R\$ 36.630,81		10,00%	R\$ 12.210,27								100,00%	R\$ 122.102,71
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 119.930,64	4,20%	50,00%	R\$ 59.965,32		40,00%	R\$ 47.972,25		10,00%	R\$ 11.993,07					100,00%	R\$ 119.930,64
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 3.015,85	0,11%				50,00%	R\$ 1.507,92		40,00%	R\$ 1.206,34		10,00%	R\$ 301,59		100,00%	R\$ 3.015,85
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 54.959,22	1,92%	50,00%	R\$ 27.479,61					50,00%	R\$ 53.611,09					100,00%	R\$ 54.959,22
12	PINTURA	R\$ 107.222,18	3,76%													100,00%	R\$ 107.222,18
13	MARMORIA	R\$ 15.894,05	0,56%													100,00%	R\$ 15.894,05
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 61.536,85	2,16%	30,00%	R\$ 18.461,06					30,00%	R\$ 18.461,05					100,00%	R\$ 61.536,85
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PPCI	R\$ 223.264,08	7,82%	30,00%	R\$ 66.979,22											100,00%	R\$ 223.264,08
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 272.981,64	9,56%													100,00%	R\$ 272.981,64
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 99.751,13	3,49%													100,00%	R\$ 99.751,13
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.057,80	0,28%													100,00%	R\$ 8.057,80
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.778,11	0,41%													100,00%	R\$ 11.778,11
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 71.399,57	2,50%													100,00%	R\$ 71.399,57
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.859,07	0,52%													100,00%	R\$ 14.859,07
TOTAL		R\$ 2.855.219,16	100,00%	7,68%	R\$ 219.307,92	8,81%	R\$ 251.674,66	10,39%	R\$ 286.524,11	9,53%	R\$ 272.141,40	100,00%	R\$ 2.855.219,16			100,00%	R\$ 2.855.219,16

Acumulado	R\$ 2.034.878,99	71,27%	Acumulado	R\$ 2.286.553,65	80,08%	Acumulado	R\$ 2.583.077,76	90,47%	Acumulado	R\$ 2.855.219,16	100,00%
-----------	------------------	--------	-----------	------------------	--------	-----------	------------------	--------	-----------	------------------	---------

Pedro Nunes Sant'Anna
Pedro Nunes Sant'Anna
Engenheiro Civil
CREA/RS SC 119976-1
Portaria 1.491/2022

