



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)					
COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.783,42	7.513,37	5.635,03	5.635,03
			40,00%	30,00%	30,00%
2	FUNDAÇÃO - SANITÁRIOS	R\$ 9.634,90	9.634,90		
			100,00%		
3	PILARES E VIGAS	R\$ 8.502,25	6.376,69	2.125,56	
			75,00%	25,00%	
4	ALVENARIA/ REVESTIMENTO / DIVISORIA	R\$ 27.876,65	13.938,33	6.969,16	6.969,16
			50,00%	25,00%	25,00%
5	LOUÇAS	R\$ 12.679,99			12.679,99
					100,00%
6	TANQUES SEPTICOS	R\$ 9.228,28	9.228,28		
			100,00%		
7	HIDRAULICA /ESGOTO	R\$ 4.789,24		4.789,24	
				100,00%	
8	ESQUADRIAS	R\$ 12.404,68		3.101,17	9.303,51
				25,00%	75,00%
9	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 9.813,58		4.906,79	4.906,79
				50,00%	50,00%
10	PINTURA	R\$ 2.672,89			2.672,89
					100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 1.589,68		1.192,26	397,42
				75,00%	25,00%
12	TELHADO	R\$ 9.526,13		9.526,13	
				100,00%	
13	PAISAGISMO ENTRADA PRAÇA	R\$ 18.341,60		9.170,80	9.170,80
				50,00%	50,00%
14	EQUIPAMENTOS - BRINQUEDOS - BANCOS	R\$ 77.384,82		38.692,41	38.692,41
				50,00%	50,00%
15	DRENAGEM	R\$ 17.798,28	17.798,28		
			100,00%		
16	PAVIMENTAÇÃO BLOCO DE CONCRETO - PAISAGISMO C/	R\$ 80.464,24		40.232,12	40.232,12
				50,00%	50,00%
17	PISTA DE CAMINHADA - ASFALTO	R\$ 249.813,91	124.906,96	62.453,48	62.453,48
			50,00%	25,00%	25,00%
18	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 679,11			679,11
					100,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	R\$ 571.983,66	189.396,80	188.794,15	193.792,71
	PERCENTAGENS (%)	100%	33,11%	33,01%	33,88%
	PERCENTAGENS ACUMULADO	100%	33,11%	66,12%	100,00%

São José do Hortêncio, 04 de novembro de 2024.

Ester Elisa Dill Koch
Prefeita

Daniele Linden Paveck
CREA/RS: 229.286