

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	VALOR: R\$ 2.485.489,29														
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS:	18.225,13	0,73	100,00	18.225,13										18.225,13
2	TERRAPLENAGEM	12.504,46	0,50	100,00	12.504,46			-	-	-	-	-	-	-	12.504,46
3	DRENAGEM:	197.540,80	7,95	50,00	98.770,40	50,00	98.770,40								197.540,80
3	PAVIMENTAÇÃO:	2.149.625,50	86,49	-	-		-	20,00	429.925,10	20,00	429.925,10	30,00	644.887,65	30,00	2.149.625,50
4	SINALIZAÇÃO:	48.855,65	1,97	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	24.427,83	50,00	48.855,65
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	58.737,75	2,36	17,00	9.985,42	17,00	9.985,42	17,00	9.985,42	17,00	9.985,42	17,00	9.985,42	15,00	58.737,75
TOTAL SIMPLES		2.485.489,29	100,00	5,61	139.485,41	4,38	108.755,82	17,70	439.910,52	17,70	439.910,52	27,33	679.300,89	27,28	2.485.489,29
ACUMULADO					139.485,41	9,99	248.241,23	27,69	688.151,74	45,39	1.128.062,26	72,72	1.807.363,15	100,00	