

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ RS
-------	---------------------------------

LOCAL:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DA PALMEIRINHA
---------------	--

Item	Descrição	1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA		VALOR ITEM
		VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.873,14	27,20%	R\$ 4.970,95	47,06%	R\$ 2.485,47	23,53%	R\$ 233,44	2,21%	R\$ 10.563,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.054,40	100,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.054,40
3	LIMPEZA	R\$ 18.112,07	100,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 18.112,07
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 167.753,31	25,00%	R\$ 335.506,63	50,00%	R\$ 167.753,31	25,00%	-	-	R\$ 671.013,25
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 771,62	50,00%	-	-	R\$ 771,62	50,00%	-	-	R\$ 1.543,24
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.716,42	100,00%	R\$ 15.716,42
VALOR TOTAL/MÊS		R\$ 197.564,54	50,09%	R\$ 340.477,57	47,71%	R\$ 171.010,41	2,20%	R\$ 15.716,42	-	100,00%
										R\$ 725.002,38

Paraí, 23 de abril de 2025.

Josué Junior Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA RS266718

Gilberto Zanotto
Prefeito Municipal