

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO : PAVIMENTAÇÃO AVENIDA WILLY DE MORAES
ÁREA TOTAL: 9.026,85 m²



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO R\$	UNID.	PRAZO					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 129.150,74	% do item	26,68%	13,38%	13,38%	13,38%	13,38%	19,79%
			R\$	R\$ 34.452,29	R\$ 17.286,39	R\$ 17.286,39	R\$ 17.286,39	R\$ 17.286,39	R\$ 25.552,87
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 153.371,93	% do item	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$ 51.123,98	R\$ 51.123,98	R\$ 51.123,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MICRODRENAGEM	R\$ 21.843,59	% do item	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.281,20	R\$ 7.281,20	R\$ 7.281,20
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 2.191.188,38	% do item	0,00%	0,00%	13,47%	28,84%	28,84%	28,84%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.083,75	R\$ 632.034,88	R\$ 632.034,88	R\$ 632.034,88
TOTAL MENSAL (R\$)				R\$ 85.576,27	R\$ 68.410,37	R\$ 363.494,12	R\$ 656.602,47	R\$ 656.602,47	R\$ 664.868,95
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 85.576,27	R\$ 153.986,64	R\$ 517.480,76	R\$ 1.174.083,23	R\$ 1.830.685,70	R\$ 2.495.554,64
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				3,43%	6,17%	20,74%	47,05%	73,36%	100,00%
TOTAL GLOBAL (R\$)				R\$ 2.495.554,64					

Santa Cruz do Sul 20 de Março de 2025

Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983

Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura