



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
							PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VALE AURORA - TRECHO 5				
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES			BENTO GONÇALVES/RS		DISTRITO DE FARIA LEMOS		PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VALE AURORA - TRECHO 5				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-24	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VALE / AURORA - TRECHO 5 - LIGAÇÃO FARIA LEMOS AO VALE DOS VINHEDOS				23,00%	15,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/22	Parcela 1 jan/23	Parcela 2 fev/23	Parcela 3 mar/23	Parcela 4 abr/23	Parcela 5 mai/23	Parcela 6 jun/23	Parcela 7 jul/23	Parcela 8 ago/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		2.340.419,30	Parcela (%)	35,77%	24,06%	29,15%	11,01%				
			Parcela (R\$)	837.258,01	563.145,44	682.334,01	257.681,84				
			Acumulado (%)	35,77%	59,84%	88,99%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	837.258,01	1.400.403,45	2.082.737,46	2.340.419,30				
1.	SERVIÇO INICIAIS	43.068,85	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	10.767,21	21.534,43	32.301,64	43.068,85				
2.	TERRAPLENAGEM	513.750,00	Parcela (%)	60,00%	20,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	60,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	308.250,00	411.000,00	513.750,00					
3.	DRENAGEM	525.279,44	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	315.167,66	525.279,44						
4.	PAVIMENTAÇÃO	1.015.365,69	Parcela (%)	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	203.073,14	406.146,28	812.292,55	1.015.365,69				
5.	SINALIZAÇÃO	205.964,37	Parcela (%)		15,00%	70,00%	15,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	85,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	30.894,66	175.069,71	205.964,37				
6.	OBRAS COMPLEMENTARES	36.990,95	Parcela (%)		15,00%	50,00%	35,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	65,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	5.548,64	24.044,12	36.990,95				

Local

03 de junho de 2025

Data

Nome: MAURI MAGNAGUAGNO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 248.952
ART/RRT: