

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
FGTS

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	-	CONSTRUÇÃO DE CRAS	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>	<b>679.746,04</b>	% Período:	10,93%	13,95%	20,84%	12,34%	14,97%	14,36%	10,36%	2,26%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.307,12	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	3.128,61	% Período:	97,44%							2,56%
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.336,23	% Período:	80,22%	19,78%						
1.4.	ENTRADA DE ÁGUA	841,90	% Período:	100,00%							
1.5.	CERCAMENTO	41.346,81	% Período:	70,24%	29,76%						
1.6.	FUNDAÇÕES	50.112,04	% Período:	27,86%	72,14%						
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.220,25	% Período:	50,00%	50,00%						
1.8.	SUPRA ESTRUTURA	156.698,32	% Período:		26,68%	73,32%					
1.9.	PAREDES	68.923,07	% Período:			36,79%	41,14%	22,07%			
1.10.	REVESTIMENTO	25.585,98	% Período:				41,82%	40,80%	17,38%		
1.11.	PISO	55.404,37	% Período:				27,12%	52,71%	20,17%		
1.12.	TELHADO	41.972,70	% Período:				44,02%	55,98%			
1.13.	ESQUADRIAS	78.255,89	% Período:						55,84%	44,16%	
1.14.	PINTURA	11.604,93	% Período:					40,65%	20,16%	39,19%	
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	38.089,00	% Período:	11,83%				28,84%	25,20%	34,12%	
1.16.	TUBOS E CAIXAS	18.559,04	% Período:				53,23%	20,96%	25,81%		
1.17.	SISTEMA PLUVIAL	14.539,26	% Período:						27,67%	41,85%	30,47%
1.18.	SISTEMA INDIVIDUAL DE ESGOTO	15.076,94	% Período:	100,00%							
1.19.	EQUIPAMENTOS	27.999,46	% Período:						46,18%	34,12%	19,69%
1.20.	CABEAMENTO DE REDE	2.509,75	% Período:					50,61%	49,39%		
1.21.	GÁS E TUBULAÇÃO PEX	4.323,10	% Período:					25,48%	45,24%	29,28%	
1.22.	EXTRAS	1.348,80	% Período:								100,00%
1.23.	ACESSOS E URBANIZAÇÃO	2.562,47	% Período:								100,00%
<b>2.</b>	<b>PASSEIO E ACESSO</b>	<b>129.010,56</b>	% Período:							43,14%	56,86%
2.1.	SERVIÇO PRELIMINAR	8.036,69	% Período:							48,52%	51,48%
2.2.	MEIO-FIO	3.835,20	% Período:							50,00%	50,00%
2.3.	PAVIMENTO	101.140,85	% Período:							49,27%	50,73%
2.4.	CORRIMÃO	13.550,45	% Período:								100,00%
2.5.	PINTURA	510,87	% Período:								100,00%
2.6.	SERVIÇOS FINAIS	1.936,50	% Período:								100,00%
<b>Total:</b>	<b>R\$ 808.756,60</b>		%:	9,18%	11,73%	17,52%	10,37%	12,58%	12,07%	15,59%	10,97%
	Período:										
	Investimento:			74.279,73	94.845,20	141.660,28	83.851,76	101.724,49	97.614,29	126.073,56	88.707,29
	Acumulado:		%:	9,18%	20,91%	38,43%	48,80%	61,37%	73,44%	89,03%	100,00%
	Investimento:			74.279,73	169.124,93	310.785,21	394.636,97	496.361,46	593.975,75	720.049,31	808.756,60
	Administração Local:										

BALNEÁRIO PINHAL/RS

Local

sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: CREA-RS 172453

ART/RRT: -