

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO : PAVIMENTAÇÃO AVENIDA WILLY DE MORAES
 ÁREA TOTAL: 9.026,85 m²



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO R\$	UNID.	PRAZO					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 128.585,31	% do item	26,72%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	19,80%
			R\$	R\$ 34.358,05	R\$ 17.192,16	R\$ 17.192,16	R\$ 17.192,16	R\$ 17.192,16	R\$ 25.458,63
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 153.371,93	% do item	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$ 51.123,98	R\$ 51.123,98	R\$ 51.123,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MICRODRENAGEM	R\$ 21.843,59	% do item	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.281,20	R\$ 7.281,20	R\$ 7.281,20
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 2.191.188,38	% do item	0,00%	0,00%	13,47%	28,84%	28,84%	28,84%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.083,75	R\$ 632.034,88	R\$ 632.034,88	R\$ 632.034,88
TOTAL MENSAL (R\$)				R\$ 85.482,03	R\$ 68.316,13	R\$ 363.399,88	R\$ 656.508,23	R\$ 656.508,23	R\$ 664.774,71
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 85.482,03	R\$ 153.798,16	R\$ 517.198,05	R\$ 1.173.706,27	R\$ 1.830.214,50	R\$ 2.494.989,21
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				3,43%	6,16%	20,73%	47,04%	73,36%	100,00%
TOTAL GLOBAL (R\$)				R\$ 2.494.989,21					

Santa Cruz do Sul 20 de Março de 2025

Éverton Henrique Ferreira
 Eng. Civil
 CREA RS 227.983

Francisco Carlos Smidt
 Secretario de Obras e Infraestrutura