



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	EDIFICAÇÃO PROGRAMA A CASA É SUA	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA A CASA É S

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/00	02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.	UNIDADE HABITACIONAL - PROGRAMA	2.683.957,80	% Período:	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	9,10%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.729,00	% Período:	25,00%			25,00%			25,00%			25,00%		
1.2.	INFRAESTRUTURA	208.090,20	% Período:	25,00%			25,00%			25,00%			25,00%		
1.3.	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIA:	315.687,80	% Período:	25,00%			25,00%			25,00%			25,00%		
1.4.	COBERTURA	484.661,40	% Período:		25,00%			25,00%			25,00%			25,00%	
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	49.049,60	% Período:		25,00%			25,00%			25,00%			25,00%	
1.6.	ESQUADRIAS	269.662,20	% Período:		25,00%			25,00%			25,00%			25,00%	
1.7.	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSA:	335.887,40	% Período:		25,00%			25,00%			25,00%			25,00%	
1.8.	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	185.400,20	% Período:			25,00%			25,00%			25,00%			25,00%
1.9.	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PARE	443.275,40	% Período:			25,00%			25,00%			25,00%			25,00%
1.10.	FORROS	120.555,60	% Período:			25,00%			25,00%			25,00%			25,00%
1.11.	PINTURAS E TEXTURAS	125.081,60	% Período:			25,00%			25,00%			25,00%			25,00%
1.12.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	8.762,00	% Período:			25,00%			25,00%			25,00%			25,00%
1.13.	AMINISTRAÇÃO LOCAL	94.115,40	% Período:			25,00%			25,00%			25,00%			25,00%
Total: R\$ 2.683.957,80				%:	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%
				Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	244.297,55
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	244.297,55
				%:	5,29%	15,90%	25,00%	30,29%	40,90%	50,00%	55,29%	65,90%	75,00%	80,29%	90,90%
				Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	141.876,75	426.691,90	670.989,45	812.866,20	1.097.681,35	1.341.978,90	1.483.855,65	1.768.670,80	2.012.968,35	2.154.845,10	2.439.660,25
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	141.876,75	426.691,90	670.989,45	812.866,20	1.097.681,35	1.341.978,90	1.483.855,65	1.768.670,80	2.012.968,35	2.154.845,10	2.439.660,25

SANTO AUGUSTO/RS

Local

terça-feira, 18 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: .

CREA/CAU:

ART/RRT: .



Documento assinado digitalmente

MATEUS HENRIQUE FUCHS ADUATI

Data: 28/02/2025 10:01:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTONº OPERAÇÃO
0Nº TransfereGOV
0APELIDO EMPREENDIMENTO
EDIFICAÇÃO PROGRAMA A CASA É SUA

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10					
3	INFRAESTRUTURA	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10					
4	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10					
5	COBERTURA	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11					
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11					
7	ESQUADRIAS	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11					
8	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANIT	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11					
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12					
10	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDE	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12					
11	FORROS	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12					
12	PINTURAS E TEXTURAS	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12					
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12					
14	AMINISTRAÇÃO LOCAL	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12					
Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12												
Parcela		%	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	9,10%	5,29%	10,61%	
		R\$	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	284.815,15	244.297,55	141.876,75	284.815,15	
Acumulado		%	5,29%	15,90%	25,00%	30,29%	40,90%	50,00%	55,29%	65,90%	75,00%	80,29%	90,90%	100,00%												
		R\$	141.876,75	426.691,90	670.989,45	812.866,20	1.097.681,35	1.341.978,90	1.483.855,65	1.768.670,80	2.012.968,35	2.154.845,10	2.439.660,25	2.683.957,80	2.825.834,55	3.067.786,35	3.309.738,15	3.551.689,95	3.793.641,75	4.035.593,55	4.277.545,35	4.519.497,15	4.761.448,95	5.003.400,75	5.245.352,55	

SANTO A
Local

terça-feira, 18 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: .

CREA/CAU: .

ART/RRT: .

Documento assinado digitalmente

MATEUS HENRIQUE FUCHS ADUATI

Data: 28/02/2025 10:01:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>LILIAN
FONTOURA
DEPIERE:006739
95097Assinado de forma digital
por LILIAN FONTOURA
DEPIERE:00673995097
Data: 2025.02.28
08:18:48 -03'00'