

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE - EXT. 196,12M			DATA:	Nº ART/RRT						
ENDEREÇO: ESTRADA RURAL SEM DENOMINAÇÃO, COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE (28° 56' 18.58"S; 51° 30' 22.30"O)			ago/25	13745920 e 13746038	ENG. GUSTAVO GASPARIN CREA-RS 237.202			ENG. MATHEUS FOCHESTATTO CREA-RS 226.856		
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01 Medição 01		Mês 02 Medição 02		Mês 03 Medição 03		TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1. Serviços Iniciais	9.979,43	8,33	100,00	9.979,43		-		-	9.979,43	100,00
2. Administração Local	5.050,75	4,21		-	100,00	5.050,75		-	5.050,75	100,00
3. Execução da regularização, base e imprimação	65.252,03	54,44	100,00	65.252,03		-		-	65.252,03	100,00
4. Execução do TSD	29.722,05	24,80		-	100,00	29.722,05		-	29.722,05	100,00
5. Serviços Finais	9.865,09	8,23		-	100,00	9.865,09		-	9.865,09	100,00
TOTAL PARCIAL	119.869,35		62,761215	75.231,46	37,238785	44.637,89		-	119.869,35	100,00
TOTAL ACUMULADO	119.869,35	100,00	62,761215	75.231,46	100,000000	119.869,35		100,000000	119.869,35	100,00