

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de PirapóNº OPERAÇÃO
xxxxNº TransfereGOV
xxxxAPELIDO EMPREENDIMENTO
Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

21. Limpeza

◀ Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos																								
	UH 1	UH 2	UH 3	UH 4	UH 5	UH 6	UH 7	UH 8	UH 9	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	UH 21	UH 22	UH 23	UH 24	UH 25

1	Serviços iniciais	1																							
2	Sapata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Baldrame	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Impermeabilização	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Pilares, Vigas e Lajes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Alvenaria	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	Esquadrias Externas e Internas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Telhado	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	Revestimento Interno	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Revestimento Cerâmicos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11	Revestimento Externo	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	Pintura Interna	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
13	Pintura Externa	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	Pintura Esquadrias	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
15	Piso	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
16	Calçada Externa da Casa	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
17	Rodapé e Peitoris	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18	Centro de Distribuição	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
19	Iluminação, Tomadas e Interruptores	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
20	Fios e Cabos	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
21	Tubulações e Conexões	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
22	Registros	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
23	Entrada/Alimentação	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
24	Caixa d'água e Barrilete	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
25	Tubulações e Conexões	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
26	Acessórios/Caixas	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
27	Aparelhos, Metais e Bancadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
28	Limpeza	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	2,19%	1,75%	4,48%	1,89%	2,42%	6,06%	12,69%	15,97%	12,56%	9,92%	15,54%	14,54%
	R\$	66.053,04	52.746,24	135.039,85	57.141,76	73.018,01	182.832,60	382.946,17	481.908,62	378.849,80	299.188,16	468.978,65	438.609,25
Acumulado	%	2,19%	3,94%	8,41%	10,31%	12,73%	18,79%	31,48%	47,45%	60,00%	69,92%	85,46%	100,00%
	R\$	66.053,04	118.799,28	253.839,13	310.980,89	383.998,90	566.831,50	949.777,67	1.431.686,29	1.810.536,09	2.109.724,25	2.578.702,90	3.017.312,15
Administração Local		%											