

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - META 02																	
	VALOR: R\$ 785.029,80																
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES												TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,98	0,02	100,00	163,98		-		-		-		-		-	100,00	163,98
2	SERVIÇOS AUXILIARES	15.279,03	1,95	100,00	15.279,03		-		-		-		-		-	100,00	15.279,03
3	CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	13.230,00	1,69	65,00	8.599,50	35,00	4.630,50		-		-		-		-	100,00	13.230,00
4	INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM	104.154,67	13,27	50,00	52.077,34	50,00	52.077,34		-		-		-		-	100,00	104.154,67
5	PAVIMENTAÇÃO	627.020,96	79,87	-	-	10,00	62.702,10	90,00	564.318,86		-		-		-	100,00	627.020,96
6	PINTURAS RETRORREFLETIVA	17.802,42	2,27		-		-	100,00	17.802,42		-		-		-	100,00	17.802,42
7	SINALIZAÇÃO	7.378,74	0,94	-	-		-	100,00	7.378,74		-		-		-	100,00	7.378,74
TOTAL	SIMPLES			9,70	76.119,85	15,21	119.409,93	75,09	589.500,02	-	-	-	-	-	-	100,00	785.029,80
	ACUMULADO	785.029,80	100,00		76.119,85	24,91	195.529,78	100,00	785.029,80	100	785.029,80	100	785.029,80	100,00	785.029,80		