

Contratação de empresa especializada para a ampliação e reforma da EMEF Profª Maria Josepha Alves de Oliveira.



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Lote	Item	Descrição	Valor	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA	R\$ 1.625,70	100,00%	R\$ 1.625,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	1.2	LOCAÇÃO DE PONTOS DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICO	R\$ 836,20	100,00%	R\$ 836,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	1.3	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA	R\$ 316,06	100,00%	R\$ 316,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	R\$ 2.442,48	100,00%	R\$ 2.442,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	1.5	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	R\$ 2.100,45	100,00%	R\$ 2.100,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	R\$ 192,95	100,00%	R\$ 192,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	1.7	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	R\$ 152,28	25,00%	R\$ 38,07	25,00%	R\$ 38,07	25,00%	R\$ 38,07	25,00%	R\$ 38,07
	1.8	Limpeza de calha de zinco	R\$ 3.966,59	100,00%	R\$ 3.966,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2	DRENAGEM									
	2.1	Limpeza de fossa até 5m3	R\$ 888,44	100,00%	R\$ 888,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.2	REMOÇÃO DA FOSSA EXISTENTE E ALARGAMENTO DA VALA	R\$ 3.661,13	100,00%	R\$ 3.661,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 2.463,73	100,00%	R\$ 2.463,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	R\$ 5.702,30	100,00%	R\$ 5.702,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.5	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 8.489,60	100,00%	R\$ 8.489,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 2.461,73	100,00%	R\$ 2.461,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 8.883,10	100,00%	R\$ 8.883,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	R\$ 1.171,00	100,00%	R\$ 1.171,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	R\$ 245,28	100,00%	R\$ 245,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.10	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	R\$ 6.798,72	100,00%	R\$ 6.798,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.11	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	R\$ 30,05	100,00%	R\$ 30,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.12	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R\$ 380,22	100,00%	R\$ 380,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.13	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R\$ 1.437,24	100,00%	R\$ 1.437,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	R\$ 2.349,80	100,00%	R\$ 2.349,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

2.15	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	R\$ 5.140,04	100,00%	R\$ 5.140,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.16	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	R\$ 11.964,62	100,00%	R\$ 11.964,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.17	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	R\$ 1.671,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.671,28
2.18	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	R\$ 1.468,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.468,48
3	AMPLIAÇÃO SALA									
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 78,40	100,00%	R\$ 78,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2	FUNDAÇÃO SALA - SAPATAS E VIGA DE BALDRAME									
3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	R\$ 238,61	100,00%	R\$ 238,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	R\$ 1.320,57	100,00%	R\$ 1.320,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	R\$ 3.613,93	100,00%	R\$ 3.613,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 2.363,24	100,00%	R\$ 2.363,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2.5	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 10.611,84	100,00%	R\$ 10.611,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	R\$ 1.189,47	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.189,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	R\$ 2.922,37	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.922,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	R\$ 427,74	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 427,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	R\$ 672,21	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 672,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2.10	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	R\$ 2.249,78	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.249,78	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2.11	Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 1.185,15	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.185,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3	ESTRUTURAL - PILARES, VIGAS SUPERIORES, LAJE PISO E COBERTURA, VERGA E CONTRA-VERGA									
3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	R\$ 6.993,69	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.993,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 11.911,09	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.911,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	R\$ 2.135,26	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.135,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	R\$ 949,49	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 949,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	R\$ 601,45	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 601,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	R\$ 634,17	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 634,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	R\$ 528,79	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 528,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	R\$ 140,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 140,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

3.3.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	R\$ 593,53	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 593,53	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3.10	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	R\$ 21.124,25	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.124,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3.11	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO..	R\$ 6.174,19	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.174,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 8.731,96	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.731,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3.13	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	R\$ 1.153,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.153,24	0,00%	R\$ 0,00
3.3.14	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	R\$ 825,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 825,85	0,00%	R\$ 0,00
3.3.15	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	R\$ 639,36	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 639,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.4	REVESTIMENTO PISO E RAMPA DE ACESSO									
3.4.1	ASSENTAMENTO DE PEDRA GRÊS PARA ALICERCE INCLUINDO ARGAMASSA	R\$ 375,57	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 375,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	R\$ 7.702,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.702,85	0,00%	R\$ 0,00
3.4.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	R\$ 529,74	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 529,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.4.4	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	R\$ 45,85	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.4.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	R\$ 5.850,02	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.850,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.4.6	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	R\$ 2.303,13	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.303,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.5	VEDAÇÃO									
3.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 12.228,81	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.228,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 1.413,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.413,91	0,00%	R\$ 0,00
3.5.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 2.105,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.105,58	0,00%	R\$ 0,00
3.5.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 7.523,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.523,61	0,00%	R\$ 0,00
3.5.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 13.092,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.092,22	0,00%	R\$ 0,00
3.6	ELÉTRICA									
3.6.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 210,36	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 210,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

1	3.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 174,35	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 174,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 505,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 505,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W (UN)	R\$ 1.046,24	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.046,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.5	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	R\$ 213,57	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 213,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 147,25	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 147,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 396,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 396,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 70,50	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 70,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 135,20	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 135,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 36,59	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.11	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 61,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 61,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 169,15	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 169,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.13	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	R\$ 381,63	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 381,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.6.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$ 594,30	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 594,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3.7	COBERTURA									
	3.7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 22.235,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.235,85	0,00%	R\$ 0,00
	3.7.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	R\$ 10.294,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.294,83	0,00%	R\$ 0,00
	3.7.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 2.181,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.181,93	0,00%	R\$ 0,00
	3.7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 1.142,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.142,01	0,00%	R\$ 0,00
	3.8	ESQUADRIAS									
	3.8.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 2.571,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.571,87	0,00%	R\$ 0,00
	3.8.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 6.744,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.744,90	0,00%	R\$ 0,00
	3.8.3	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	R\$ 11.012,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.012,60	0,00%	R\$ 0,00
	3.8.4	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	R\$ 2.922,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.922,70	0,00%	R\$ 0,00

3.8.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 3.255,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.255,65	0,00%	R\$ 0,00
3.9	PINTURA									
3.9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 839,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 839,14	0,00%	R\$ 0,00
3.9.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 1.052,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.052,00	0,00%	R\$ 0,00
3.9.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 3.133,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.133,14	0,00%	R\$ 0,00
3.9.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 1.501,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.501,16	0,00%	R\$ 0,00
4	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS EXISTENTES									
4.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 62,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 62,10	0,00%	R\$ 0,00
4.2	REPAROS DO VÃO DAS PORTAS RETIRADA	R\$ 142,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 142,19	0,00%	R\$ 0,00
4.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 15.186,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.186,30	0,00%	R\$ 0,00
5	COBERTURA PÁTIO E QUADRA									
5.1	COBERTURA METÁLICA NOVA									
5.1.1	TUBO METALON 20X20CM - Fornecimento e Instalação	R\$ 17.163,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.163,07	0,00%	R\$ 0,00
5.1.2	VIGA PERFIL "U", ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 2.545,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.545,54	0,00%	R\$ 0,00
5.1.3	CANTONEIRA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 392,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 392,73	0,00%	R\$ 0,00
5.1.4	TERÇAS - 30X50 ESTRUTURA TELHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 12.691,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.691,06	0,00%	R\$ 0,00
5.1.5	SAPATA 40x40x40 - CHUMBAMENTO PILARES	R\$ 4.894,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.894,26	0,00%	R\$ 0,00
5.1.6	REMOÇÃO CALHAS E RUFOs, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 159,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 159,03	0,00%	R\$ 0,00
5.1.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 3.045,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.045,36	0,00%	R\$ 0,00
5.1.8	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	R\$ 4.975,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.975,29	0,00%	R\$ 0,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO PÁTIO									
5.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 170,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 170,40
5.2.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	R\$ 1.244,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.244,35
5.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	R\$ 22.030,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.030,59
5.2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 983,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 983,70
5.3	QUADRA - SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA									
5.3.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 827,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 827,03
5.3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 8.344,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.344,17

5.3.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 2.076,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.076,36
5.3.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 4.034,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.034,20
5.3.5	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	R\$ 562,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 562,95
5.3.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	R\$ 2.869,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.869,65
5.3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 1.400,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.400,40
5.4	QUADRA -PISO									
5.4.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	R\$ 4.237,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.237,80
5.4.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$ 11.986,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.986,80
5.4.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 1.468,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.468,25
6	REFORMA PRÉDIOS EXISTENTE									
6.1	REFORMA DO BEIRAL EXISTENTE									
6.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	R\$ 267,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 267,42
6.1.2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	R\$ 276,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 276,64
6.1.3	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	R\$ 1.222,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.222,13
6.1.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	R\$ 1.084,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.084,80
6.1.5	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R\$ 546,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 546,40
6.1.6	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	R\$ 1.057,39	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.057,39
6.1.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	R\$ 2.160,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.160,88
6.2	PINTURA ESCOLA									
6.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	R\$ 1.663,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.663,64
6.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 26.719,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.719,10
6.2.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	R\$ 76,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 76,55
6.2.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	R\$ 597,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 597,90
6.2.5	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	R\$ 919,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 919,36
6.2.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 2.603,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.603,02
6.3	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EXISTENTE									
6.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	R\$ 843,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 843,17
6.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	R\$ 2.212,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.212,07

6.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 2.387,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.387,31
7	PORTÕES E GRADES									
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	R\$ 84,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 84,19
7.2	SAPATA DE CHUMBAMENTO PARA GRADE E PORTÕES - 25*25*25	R\$ 1.100,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.100,70
7.3	Gradil e portões com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana	R\$ 6.085,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.085,64
8	SERVIÇOS FINAIS									
8.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 908,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 908,52
VALOR TOTAL		R\$ 469.360,32	19,56%	R\$ 91.812,09	20,31%	R\$ 95.316,88	34,94%	R\$ 164.000,04	25,19%	R\$ 118.231,31