

Cronograma Físico-Financeiro - Loteamento Lagoa Country (Cidreira/RS)

Etapa	Descrição	Duração (dias)	% Física	Valor (R\$)	% Financeira
Mobilização e planejamento	Instalação de canteiro, recebimento e conferência de materiais, aprovação do cronograma executivo.	3	10	R\$ 16.445,00	10
Implantação da rede secundária (760 m)	Montagem de postes, cabos 35/70mm ² , conexões, aterramentos parciais.	10	35	R\$ 57.560,00	35
Montagem das subestações aéreas (2 x 75kVA)	Instalação de transformadores, chaves fusíveis, para-raios, aterramento, testes parciais.	6	25	R\$ 41.113,00	25
Instalação das 20 luminárias LED de 200W	Suportes metálicos, relés fotoelétricos, balanceamento de fases.	5	15	R\$ 24.668,00	15
Testes, comissionamento e as built	Ensaios de isolamento, medições de tensão e iluminação, treinamento da equipe municipal.	3	10	R\$ 16.445,00	10
Limpeza final, entrega e recebimento provisório	Correções e relatórios técnicos finais.	3	5	R\$ 8.223,00	5