



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
DIVISÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO

ANEXO III: EVENTOGRAMA

Processo SEI-ALRS N° 000005293-01.00/25-8

Doc. SEI-ALRS 3998910

Objeto da Contratação:

Execução de serviço de engenharia para a realização de adequações físicas e eletromecânicas em subestação de energia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (ALRS), localizada na Rua Duque de Caxias, 920, no Município de Porto Alegre/RS, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Área Requisitante:

Superintendência Administrativa e Financeira da ALRS

1

Prazo de Execução Total

30 dias corridos.

2

Premissas do Eventograma

- **Atividades de Escritório:** (Planejamento, Reuniões, Documentação). Ocorrem em dias úteis, no escritório da Contratada.
- **Atividades em Campo:** (Levantamento de Campo e Execução na Subestação). Ocorrem exclusivamente aos Sábados e Domingos.
- **Atividades "ALRS":** (Aprovação, Fiscalização, Recebimento). Ocorrem em dias úteis.

3

Legenda do Gráfico

- [=====] = Período de Execução (Contratada)
- (...) = Período de Espera (Ex: Cura de material)
- {=====} = Atividade da Fiscalização / Gestão (ALRS)
- [*] = Marco de Entrega / Aprovação

Fase/Etapa	Atividade Principal	Dias (D+)	Semana 1 (D+0 a D+6)	Semana 2 (D+7 a D+13)	Semana 3 (D+14 a D+20)	Semana 4 (D+21 a D+27)	Semana 5 (D+28 a D+30)
Fase 1: Mobilização	(Atividade de Escritório) OIS, Reunião de Partida	D+0 a D+2	[==]{==}				
Fase 2: Planejamento	(Em Campo) Levantamento de Campo	D+3 a D+4	[==]{==} (Fim de Semana 1)				
	(Atividade de Escritório) Elaboração: Plano, ART, Agendamento	D+5 a D+9		[=====]{=====}			
	(ALRS) Aprovação Fiscal	D+9		[*] (Marco de Aprovação)			
Fase 3: Execução	(Em Campo) Execução Civil (Desligamento, Telas, Infiltração)	D+10 a D+11		[==]{==} (Fim de Semana 2)			
	Período de Cura / Espera	D+12 a D+16			(.....)		
	(Em Campo) Execução Elétrica (Pintura, Iluminação, Disjuntor)	D+17 a D+18			[==]{==} (Fim de Semana 3)		
	(Em Campo) Religamento e Testes	D+18			[*]		
Fase 4: Documentação	(Atividade de Escritório) Elaboração: "Como Construído", Diagrama Unifilar	D+19 a D+23				[=====]{=====}	
	Entrega da Documentação (Etapa 3)	D+23				[*]	
Fase 5: Recebimento	(ALRS) Análise Documental	D+24 a D+28				{=====}	
	(ALRS) Emissão TRP	D+29 a D+30					{==} [*]