



Obra
Reforma de sanitários no Palácio Farroupilha

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 09/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	Administração local e canteiro de obras	100,00% 35.835.00	15,00% 5.375.25	15,00% 5.375.25	20,00% 7.167.00	13,00% 4.658.55	10,00% 3.583.50	13,00% 4.658.55	14,00% 5.016.90
2	Sanitários Salão Júlio de Castilhos	100,00% 132.122.87	30,00% 39.636.86	30,00% 39.636.86	40,00% 52.849.15				
3	Banheiro Presidência	100,00% 29.218.83				100,00% 29.218.83			
4	Banheiro Gabinete Presidência	100,00% 19.417.85					100,00% 19.417.85		
5	Sanitários Plenarinho	100,00% 59.928.61						50,00% 29.964.31	50,00% 29.964.31
Porcentagem			16,28%	16,28%	21,7%	12,25%	8,32%	12,52%	12,65%
Custo			45.012,11	45.012,11	60.016,14	33.877,38	23.001,35	34.622,85	34.981,20
Porcentagem Acumulado			16,28%	32,56%	54,26%	66,51%	74,83%	87,35%	100,0%
Custo Acumulado			45.012,11	90.024,22	150.040,36	183.917,74	206.919,09	241.541,94	276.523,16

Patricia Pereira Szelest
Analista Legislativa - Engenharia Civil