



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO CRAS S/AC Sem Desoneração	DATA :	17/10/2025	BDI :	20,96%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO CRAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.591,01	100,00 %						100,00 %
			R\$ 13.591,01						R\$ 13.591,01
2	FUNDAÇÕES	R\$ 18.128,83	100,00 %						100,00 %
			R\$ 18.128,83						R\$ 18.128,83
3	FECHAMENTOS	R\$ 82.824,13		33,00 %	33,00 %	34,00 %			100,00 %
			R\$ 27.331,96	R\$ 27.331,96	R\$ 28.160,21			R\$ 82.824,13	
4	REVESTIMENTOS	R\$ 48.857,77			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
					R\$ 12.214,44	R\$ 12.214,44	R\$ 12.214,44	R\$ 12.214,45	R\$ 48.857,77
5	SANITÁRIOS	R\$ 27.693,49			33,00 %	33,00 %	34,00 %		100,00 %
					R\$ 9.138,85	R\$ 9.138,85	R\$ 9.415,79		R\$ 27.693,49
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.762,59				33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
						R\$ 15.761,65	R\$ 15.761,65	R\$ 16.239,29	R\$ 47.762,59
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 3.859,34			33,00 %	33,00 %	34,00 %		100,00 %
					R\$ 1.273,58	R\$ 1.273,58	R\$ 1.312,18		R\$ 3.859,34
8	DIVISÓRIAS	R\$ 27.712,30						100,00 %	100,00 %
								R\$ 27.712,30	R\$ 27.712,30
9	ELEVADORES	R\$ 91.788,90					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							R\$ 45.894,45	R\$ 45.894,45	R\$ 91.788,90
10	ESCADA	R\$ 15.243,02			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
					R\$ 3.810,76	R\$ 3.810,76	R\$ 3.810,76	R\$ 3.810,74	R\$ 15.243,02
11	FORRO	R\$ 3.426,13					100,00 %		100,00 %
							R\$ 3.426,13		R\$ 3.426,13
R\$ 380.887,51			R\$ 31.719,84	R\$ 27.331,96	R\$ 53.769,59	R\$ 70.359,49	R\$ 91.835,40	R\$ 105.871,23	R\$ 380.887,51
			R\$ 31.719,84	R\$ 59.051,80	R\$ 112.821,39	R\$ 183.180,88	R\$ 275.016,28	R\$ 380.887,51	