

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - META 01																			
		VALOR: R\$ 2.966.315,52				ETAPAS													
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4		Etapa 5		Etapa 6		Etapa 7		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,98	0,01	100,00	163,98	-	-		-		-		-		-		-	100,00	163,98
	2 SERVIÇOS PRELIMINARES	28.020,43	0,94	100,00	28.020,43		-		-		-		-		-		-	100,00	28.020,43
	3 TERRAPLANAGEM	110.586,25	3,73	50,00	55.293,13	50,00	55.293,13		-		-		-		-		-	100,00	110.586,25
	4 DRENAGEM	260.517,03	8,78		-	35,00	91.180,96	35,00	91.180,96	30,00	78.155,11		-		-		-	100,00	260.517,03
	5 PAVIMENTAÇÃO	2.433.475,89	82,04		-	5,00	121.673,79	20,00	486.695,18	20,00	486.695,18	20,00	486.695,18	20,00	486.695,18	15,00	365.021,38	100,00	2.433.475,89
	6 PINTURAS/SINALIZAÇÃO	67.505,49	2,28		-		-		-		-	35,00	23.626,92	35,00	23.626,92	30,00	20.251,65	100,00	67.505,49
	7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	66.046,45	2,23		-		-		-		-	35,00	23.116,26	35,00	23.116,26	30,00	19.813,94	100,00	66.046,45
TOTAL	SIMPLES			2,81	83.477,54	9,04	268.147,88	19,48	577.876,14	19,04	564.850,29	17,98	533.438,36	17,98	533.438,36	13,66	405.086,97	100,00	2.966.315,52
	ACUMULADO	2.966.315,52	100,00	2,81	83.477,54	11,85	351.625,42	31,34	929.501,55	50,38	1.494.351,84	68,36	533.438,36	86,34	533.438,36	100,00	405.086,97		